



**SALDO DE OBRAS A MAYO /2023**

LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA Nº4	AC-24001-16-21432	376.356.213	0	0	0	109.399.524
ADENDA Nº6	AC-24001-16-21430	13.335.782.714	0	0	0	0
ADENDA Nº8	AC-24001-16-21434	206.546.036	0	0	0	0
ADENDA Nº10	AC-24001-16-22601	164.235.473	0	0	0	23.760.082
ADENDA Nº13	AC-24001-16-24389	105.666.964	0	0	0	0
ADENDA Nº15	AC-24001-17-26280	29.424.622.414	0	0	0	0
ADENDA Nº16	AC-24001-17-26530	1.288.323.622	0	0	0	28.073.608
ADENDA Nº24	AC-24001-18-31757	0	0	0	0	17.691.442
ADENDA Nº28	AC-24001-18-33944	43.652.909	0	0	0	7.938.918
ADENDA Nº30	AC-24001-19-35607	0	0	0	0	97.057.123
ADENDA Nº31	AC-24001-19-35606	16.817.096	0	0	0	4.204.274
ADENDA Nº33	AC-24001-19-36943	847.035.284	0	0	0	0
ADENDA Nº34	AC-24001-19-37110	10.136.594	0	0	0	0
ADENDA Nº35	AC-24001-19-35533	5.265.674.116	0	0	0	8.787.907
ADENDA Nº36	AC-24001-19-37973	742.410.042	0	0	0	0
ADENDA Nº37	AC-24001-20-39101	13.088.840	0	0	0	0
ADENDA Nº38	AC-24001-20-39567	191.768.793	0	0	0	0
ADENDA Nº39	AC-24001-20-39552	111.829.421	0	0	0	0
ADENDA Nº40	AC-24001-20-39590	1.107.330	0	50.209.677	0	0
ADENDA Nº41	AC-24001-20-39591	223.236.636	0	0	0	0
	PENDIENTE					2.253.900.007
<b>TOTAL</b>		<b>52.368.290.497</b>	<b>0</b>	<b>50.209.677</b>	<b>0</b>	<b>2.550.812.885</b>
<b>LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 322/17</b>	<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG 520</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA Nº5	AC-24001-18-34068	9.903.888.395	0	0	0	116.010.401
ADENDA Nº6	AC-24001-18-34142	82.431.089	0	0	0	0
ADENDA Nº7	AC-24001-18-34200	749.633	172.164.425	0	0	1
ADENDA Nº8	AC-24001-19-35822	1.290.496.612	0	0	0	0







ADENDA N° 9	2.137.758	AC-24001-19-35825	2.137.758	0	0	0	0	0
ADENDA N° 11	17.339.632	AC-24001-19-35860	17.339.632	0	0	0	0	0
ADENDA N° 12	440.820.240	AC-24001-19-36121	0	440.820.240	0	0	0	0
ADENDA N° 13	5.380.081.035	AC-24001-19-36106	3.452.892.610	1.927.188.425	0	0	0	0
ADENDA N° 14	1.554.678.169	AC-24001-19-36179	131.500.458	1.423.177.711	0	0	0	0
ADENDA N° 17	15.936.984	AC-24001-19-36226	15.936.984	0	0	0	0	0
ADENDA N° 18	921.810.384	AC-24001-19-36507	767.993.721	153.816.663	0	0	0	0
ADENDA N° 19	640.242.641	AC-24001-19-36986	358.299.810	281.942.831	0	0	0	0
ADENDA N° 20	157.247.740	AC-24001-19-37298	157.247.740	0	0	0	0	0
ADENDA N° 22	1.045.603.509	AC-24001-21-41007	981.771.512	0	0	0	63.831.997	0
ADENDA N° 23	3.420.633.876	AC-24001-21-41030	3.418.497.014	2.136.862	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25.162.272.524</b>		<b>20.581.182.968</b>	<b>4.401.247.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.842.399</b>	<b>0</b>

LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS - CONTRATO 362/17	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N°6	AC-24001-19-36949	675.555.000	0	0	0	0
ADENDA N°7	AC-24001-19-36950	131.720.526	2.370.804	0	0	0
ADENDA N°8	AC-24001-20-38609	2.457.300.580	1.986.125.234	73.594.042	0	321.513.784
ADENDA N°10	AC-24001-20-39429	204.628.721	0	0	0	0
ADENDA N° 11	AC-24001-20-39576	839.023.865	839.115.805	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4.308.228.692</b>	<b>2.827.611.843</b>	<b>73.594.042</b>	<b>0</b>	<b>321.513.784</b>

LPN 31/17 CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS - CONTRATO 182/18	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 2	AC-24001-19-35407	239.896.412	0	0	0	0
ADENDA N° 3	AC-24001-19-35722	36.627.403	0	0	0	0
ADENDA N° 6	AC-24001-19-36182	74.565.265	0	0	0	0
ADENDA N° 7	AC-24001-19-36398	798.836.217	797.640.366	0	0	1.195.851
ADENDA N° 9	AC-24001-20-39116	63.398.930	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.213.324.227</b>	<b>1.212.128.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.851</b>



LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMDELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO - CONTRATO 137/19						
CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO	
ADENDA N° 4	164.522.847	AC-24001-20-39578	53.683.347	0	110.839.500	0
ADENDA N° 5	723.640.050	AC-24001-20-39691	568.640.050	155.000.000	0	0
ADENDA N° 8	1.669.156.539	AC-24001-20-39898	1.484.320.162	131.443.605	53.392.772	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.557.319.436</b>		<b>2.106.643.559</b>	<b>286.443.605</b>	<b>164.232.272</b>	<b>-</b>

LPN 95/18 TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO -						
CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO	
ADENDA N° 1	588.555.844	AC-24001-20-39019	588.555.844	0	0	0
ADENDA N° 2	182.916.956	AC-24001-20-39060	124.028.650	0	58.888.306	0
ADENDA N° 6	1.418.367.031	AC-24001-20-39635	1.418.367.031	0	0	0
ADENDA N° 8	332.736.309	AC-24001-20-39970	332.736.309	0	0	0
ADENDA N° 11	47.773.040	AC-24001-21-40829	47.773.040	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.570.349.180</b>		<b>2.511.460.874</b>	<b>-</b>	<b>58.888.306</b>	<b>-</b>

CONSTRUCCION, REMDELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - CONTRATO N° 334/19						
CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO	
ADENDA N° 1	880.618.260	AC-24001-20-38767	880.618.260	0	0	0
ADENDA N° 5	697.864.284	AC-24001-20-39757	695.182.003	0	0	2.682.281
ADENDA N° 7	44.236.656	AC-24001-21-40670	44.236.656	0	0	0
ADENDA N° 8	390.791.804	AC-24001-21-40639	390.791.804	0	0	0
ADENDA N° 9	1.643.511.033	AC-24001-21-40999	1.173.154.682	162.826.661	307.529.690	0
ADENDA N° 11	6.171.985	AC-24001-23-44393	6.171.985	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.668.134.022</b>		<b>3.460.155.390</b>	<b>162.826.661</b>	<b>307.529.690</b>	<b>2.682.281</b>



Handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp.

Red rectangular stamp with the text 'INSTRUMENTO DE PRESUPUESTO SOCIAL' and other illegible details.





LPN N° 03/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAZAPA - CONTRATO N°		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 3	2.434.439.327	AC-24001-21-41540	2.434.439.227	-	540	-	100
<b>TOTAL</b>	<b>2.434.439.327</b>		<b>2.434.439.227</b>	<b>-</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

LPN N° 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGÍA Y SALUD MENTAL - CONTRATO N° 258/19		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	4.155.848.463	AC-24001-21-40987	3.436.954.088	512.338.097	170.178.192	-	36.378.086
<b>TOTAL</b>	<b>4.155.848.463</b>		<b>3.436.954.088</b>	<b>512.338.097</b>	<b>170.178.192</b>	<b>-</b>	<b>36.378.086</b>

LPN N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI - CONTRATO N°		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	106.614.429	AC-24001-21-41070	106.614.429	-	540	-	0
ADENDA N° 8	1.894.513.200	PENDIENTE (NUEVO)	0	-	-	-	1.894.513.200
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.127.629</b>		<b>106.614.429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.894.513.200</b>


LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANDARIAS CONTRATO N°		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 7	176.089.800	AC-24001-21-41273	54.600.000	0	121.489.800	-	0
<b>TOTAL</b>	<b>176.089.800</b>		<b>54.600.000</b>	<b>-</b>	<b>121.489.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LPN N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE - CONTRATO N°		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	55.750.925	AC-24001-21-40886	41.374.010	0	540	0	14.376.915
ADENDA N° 6	109.905.230	AC-24001-21-40911	109.905.230	0	0	0	0
ADENDA N° 7	38.452.456	AC-24001-21-40874	38.452.456	0	0	0	0
ADENDA N° 8	1.318.067.654	AC-24001-21-40939	148.893.218	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	33.594.250
ADENDA N° 9	4.516.409	CANCELADO	0	0	0	0	4.516.409
ADENDA N° 10	188.004.664	AC-24001-22-42238	149.025.181	0	0	0	38.979.483
ADENDA N° 11	3.888.285	AC-24001-21-41529	2.877.331	0	0	0	1.010.954

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES  
 Dpto. de Contabilidad y Presupuesto  
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto  
 Dirección Administrativa y Financiera

ADENDA N° 13	3.015.499.625	AC-24001-22-42508	1.447.439.820	0	0	0	0	1.568.059.805
ADENDA N° 14	151.683.722	AC-24001-23-44465	151.683.722	0	0	0	0	0
ADENDA N° 15	1.629.000	AC-24001-23-44324	1.629.000	0	0	0	0	0
ADENDA N° 16	91.616.290	AC-24001-22-43326	91.616.290	0	0	0	0	0
ADENDA N° 20	36.712.048	AC-24001-23-44329	0	0	0	0	0	36.712.048
ADENDA N° 22	212.588.700	AC-24001-23-44328	0	0	0	0	0	212.588.700
<b>TOTAL</b>	<b>5.228.315.008</b>		<b>2.182.896.258</b>	<b>12.045.150</b>	<b>1.107.575.036</b>	<b>15.960.000</b>		<b>1.909.838.564</b>

LPN N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS - CONTRATO N° 389/19								
ADENDA N° 6	1.683.706.777	AC-24001-21-41353	1.227.568.871	653.400	295.314.487			160.170.019
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.706.777</b>		<b>1.227.568.871</b>	<b>653.400</b>	<b>295.314.487</b>			<b>160.170.019</b>
<b>TOTAL ADENDAS</b>	<b>113.346.247.813</b>							
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>106.289.300.644</b>							
<b>SALDO ADENDAS</b>	<b>7.056.947.169</b>							





OBRAS ACTIVAS MAYO 2023

Nº	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	COBIBO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 06570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	LPN 09/06-A/12	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL	237.850	10/13	CONSORCIO HOSPITALIANO	264.300.000.000	LP-24001-13-70888	264.204.837.589	95.162.441	0	0	264.300.000.000	0
2	LPN 79/12	TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI	326.916	332/17	CONSORCIO HOSPITALARIO	128.627.000.000	LP-24001-17-150811	95.708.048.529	29.276.585.098	3.642.366.373	0	128.627.000.000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POLICLINICAS	326.929	362/17	TECNOEDIL S.A.	44.482.952.430	LP-24001-18-154721	38.891.875.942	5.427.651.431	1.631.425.057	0	44.482.952.430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326.918	182/18	CONSORCIO ICSA PUNTA	6.108.459.128	LP-24001-18-160763	5.718.397.518	385.188.530	0	0	6.108.459.128	4.888.080
5	LPN 116/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO LUJAN CABALLERO	350.247	137/19	MEDICOS DEL MARTE	12.814.617.355	LP-24001-19-179087	9.105.911.276	2.822.701.815	494.516.959	347.120.220	12.770.250.270	44.671.085
6	LPN 96/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	327.467	136/19	APONTE LATONRE S.A.	12.857.535.277	LP-24001-19-170221	8.517.865.812	3.152.179.470	637.222.651	550.267.344	12.857.535.277	0
7	LPN 09/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAZAPA	339.729	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18.996.459.910	LP-24001-19-172098	15.193.024.447	1.248.324.620	1.674.454.406	233.066.434	18.338.869.907	557.590.003
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.735	258/19	TECNOEDIL S.A.	27.237.413.867	LP-24001-19-176522	21.995.089.852	2.770.753.112	2.471.570.908	0	27.237.413.872	-5
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. PARAGUARI	339.736	246/19	ICSA PUNTA	18.588.933.142	LP-24001-19-174964	13.415.982.371	3.003.238.420	1.437.808.995	689.990.601	18.547.020.387	41.912.755
10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERNANDEZ	338.578	249/19	CONSTRUCTORA ECO S.A.	29.516.749.483	LP-24001-19-176418	24.364.907.407	4.311.043.117	840.798.959	0	29.516.749.483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILLARRICA	339.727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44.581.542.648	LP-24001-19-176403	33.354.924.605	6.718.049.993	3.712.503.097	698.395.852	44.483.873.547	97.669.101
12	LPN 88/18	AMPLIACION Y REPARACION DEL HOSPITAL DE LUJUE	348.542	242/19	APONTE LATONRE S.A.	35.468.895.927	LP-24001-19-175899	23.393.902.199	3.992.011.543	1.802.162.837	941.260.187	30.129.336.766	5.339.559.161
13	LPN 58/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BALUSTIA DEL IPS	344.308	334/19	CONSORCIO TARE RONY	18.459.846.745	LP-24001-19-179457	11.699.626.588	4.243.602.552	1.333.507.921	981.318.767	18.258.055.828	201.796.917
14	LPN 111/18	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE VILLAMANDIJU	350.498	248/19	CONSORCIO YCLAMANDIJU	2.208.000.000	LP-24001-19-176507	1.825.869.395	382.130.603	0	0	2.208.000.000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGANI	339.726	259/19	ENGINEERING	46.267.741.029	LP-24001-19-176723	11.029.227.816	9.455.774.636	0	0	20.485.002.452	25.782.738.577
16	LPN 20/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	337/19	CIE SA	46.010.774.180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46.010.774.180
17	LPN 20/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	338/19	CONCRET-MIX SA	19.080.909.959	LP-24001-19-180267	19.017.427.928	0	0	0	19.017.427.928	63.482.031
18	LPN N.º 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS CLINICA 1 DE LUJUE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S.R.L.	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0
19	LPN N.º 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 1 DE LUJUE DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191711	40.238.455.653	2.502.178.803	2.646.617.964	267.246.611	45.654.498.031	4.158.143.401
20	LPN N.º 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CITOSTATOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE CONCRETO PARACENTRAL DEL IPS	350.374	069/20	CONSORCIO GIPAH	4.650.755.900	LP-24001-20-190478	3.596.250.968	1.571.741.939	880.609.740	16.182.351	4.650.755.000	0
21	LPN N.º 21/19	RECONSTRUCCION Y REPARACION DE AGUAS CALIENTES PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES	360.378	073/20	CQ INGENIERIA S.R.L.	735.724.574	LP-24001-20-188034	712.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.408
TOTAL			839.131.098.195			647.490.597.850	8.930.132.433	22.682.258.847	4.724.847.377	736.827.835.509	821.301.151.585		

