

**SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS AL 31-03-23**

LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N°4	AC-24001-16-21432	376.356.213	0	0	0	109.399.524
ADENDA N°6	AC-24001-16-21430	13.335.782.714	0	0	0	0
ADENDA N°8	AC-24001-16-21434	206.546.036	0	0	0	0
ADENDA N°10	AC-24001-16-22601	164.235.473	0	0	0	23.760.082
ADENDA N°13	AC-24001-16-24389	105.666.964	0	0	0	0
ADENDA N°15	AC-24001-17-26280	29.424.622.414	0	0	0	0
ADENDA N°16	AC-24001-17-26530	1.288.323.622	0	0	0	28.073.608
ADENDA N°24	AC-24001-18-31757	17.691.442	0	0	0	17.691.442
ADENDA N°28	AC-24001-18-33944	43.652.909	0	0	0	7.938.918
ADENDA N°30	AC-24001-19-35607	0	0	0	0	97.057.123
ADENDA N°31	AC-24001-19-35606	16.817.096	0	0	0	4.204.274
ADENDA N°33	AC-24001-19-36943	847.035.284	0	0	0	0
ADENDA N°34	AC-24001-19-37110	10.136.594	0	0	0	0
ADENDA N°35	AC-24001-19-35533	5.265.674.116	0	0	0	8.787.907
ADENDA N°36	AC-24001-19-37973	742.410.042	0	0	0	0
ADENDA N°37	AC-24001-20-39101	13.088.840	0	0	0	0
ADENDA N°38	AC-24001-20-39567	191.768.793	0	0	0	0
ADENDA N°39	AC-24001-20-39552	111.829.421	0	0	0	0
ADENDA N°40	AC-24001-20-39590	1.107.330	0	50.209.677	0	0
ADENDA N°41	AC-24001-20-39591	223.236.636	0	0	0	2.253.900.007
<b>TOTAL</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>54.969.313.059</b>	<b>0</b>	<b>50.209.677</b>	<b>0</b>	<b>2.550.812.885</b>
<b>LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI -</b>	<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG 520</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA N°5	AC-24001-18-34068	9.903.888.395	0	0	0	116.010.401
ADENDA N°6	AC-24001-18-34142	82.431.089	0	0	0	0
ADENDA N°7	AC-24001-18-34200	749.633	172.164.425	0	0	1
ADENDA N°8	AC-24001-19-35822	1.290.496.612	0	0	0	0
ADENDA N°9	AC-24001-19-35825	2.137.758	0	0	0	0
ADENDA N°11	AC-24001-19-35860	17.339.632	0	0	0	0
ADENDA N°12	AC-24001-19-36121	440.820.240	0	440.820.240	0	0
ADENDA N°13	AC-24001-19-36106	3.452.892.610	1.927.188.425	0	0	0
ADENDA N°14	AC-24001-19-36179	131.500.458	1.423.177.711	0	0	0
ADENDA N°17	AC-24001-19-36226	15.936.984	0	0	0	0
ADENDA N°18	AC-24001-19-36507	767.993.721	153.816.663	0	0	0
ADENDA N°19	AC-24001-19-36986	358.299.810	281.942.831	0	0	0
ADENDA N°20	AC-24001-19-37298	157.247.740	0	0	0	0
ADENDA N°22	AC-24001-21-41007	981.771.512	0	0	0	63.831.997
ADENDA N°23	AC-24001-21-41030	3.418.497.014	2.136.852	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>20.581.182.968</b>	<b>4.401.247.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.842.399</b>
<b>LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS -</b>	<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG 520</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA N°6	AC-24001-19-36949	675.555.000	0	0	0	0



ADENDA N° 7	134.091.330	AC-24001-19-36950	131.720.526	2.370.804	0	0	0	0
ADENDA N° 8	4.838.533.640	AC-24001-20-38609	2.457.300.580	1.986.125.234	73.594.042	0	0	321.513.784
ADENDA N° 10	204.628.721	AC-24001-20-39429	204.628.721	0	0	0	0	0
ADENDA N° 11	1.678.139.670	AC-24001-20-39576	839.023.865	839.115.805	0	0	0	0
TOTAL	7.530.948.361		4.308.228.692	2.827.611.843	73.594.042	0	0	321.513.784
<b>LPN 31/17 CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H. C. DEL IPS - CONTRATO 182/18</b>								
ADENDA N° 2	239.896.412	AC-24001-19-35407	239.896.412	0	0	0	0	0
ADENDA N° 3	36.627.403	AC-24001-19-35722	36.627.403	0	0	0	0	0
ADENDA N° 6	74.565.265	AC-24001-19-36182	74.565.265	0	0	0	0	0
ADENDA N° 7	798.836.217	AC-24001-19-36398	797.640.366	0	0	0	0	1.195.851
ADENDA N° 9	63.398.930	AC-24001-20-39116	63.398.930	0	0	0	0	0
TOTAL	1.213.324.227		1.212.128.376	0	0	0	0	1.195.851
<b>LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO - CONTRATO 137/19</b>								
ADENDA N° 4	164.522.847	AC-24001-20-39578	53.683.347	0	110.839.500	0	0	0
ADENDA N° 5	723.640.050	AC-24001-20-39691	568.640.050	155.000.000	0	0	0	0
ADENDA N° 8	1.669.156.539	AC-24001-20-39898	1.484.320.162	131.443.605	53.392.772	0	0	0
TOTAL	2.557.319.436		2.106.643.559	286.443.605	164.232.272	0	0	0
<b>LPN 95/18 TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO - CONTRATO 136/19</b>								
ADENDA N° 1	588.555.844	AC-24001-20-39019	588.555.844	0	0	0	0	0
ADENDA N° 2	1.82.916.956	AC-24001-20-39060	124.028.656	0	58.888.306	0	0	0
ADENDA N° 6	1.418.367.031	AC-24001-20-39635	1.418.367.031	0	0	0	0	0
ADENDA N° 8	332.736.309	AC-24001-20-39970	332.736.309	0	0	0	0	0
ADENDA N° 11	47.773.040	AC-24001-21-40829	47.773.040	0	0	0	0	0
TOTAL	2.570.349.180		2.511.460.874	0	58.888.306	0	0	0
<b>CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - CONTRATO N° 334/19</b>								
ADENDA N° 1	880.618.260	AC-24001-20-38767	880.618.260	0	0	0	0	0
ADENDA N° 5	697.864.284	AC-24001-20-39757	695.182.003	0	0	0	0	2.682.281
ADENDA N° 7	44.236.656	AC-24001-21-40670	44.236.656	0	0	0	0	0
ADENDA N° 8	390.791.804	AC-24001-21-40639	390.791.804	0	0	0	0	0
ADENDA N° 9	1.643.511.033	AC-24001-21-40999	1.173.154.682	162.826.661	307.529.696	0	0	6.171.985
ADENDA N° 11	6.171.985	PENDIENTE (NUEVO)						0
TOTAL	3.663.194.022		3.183.983.405	162.826.661	307.529.696	0	0	8.854.266
<b>LPN N° 03/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAZAPA - CONTRATO N° 156/19</b>								
ADENDA N° 3	2.434.439.327	AC-24001-21-41540	2.434.439.327	0	0	0	0	300
TOTAL	2.434.439.327		2.434.439.327	0	0	0	0	300






LPN N° 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA DEL CENTRO DE CALIFICACIÓN TECNOLÓGICA Y DE INVESTIGACIÓN		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	4.155.848.463	AC-24001-21-40987	3.436.954.088	512.338.097	170.178.192	0	36.378.086
<b>TOTAL</b>	<b>4.155.848.463</b>		<b>3.436.954.088</b>	<b>512.338.097</b>	<b>170.178.192</b>		<b>36.378.086</b>
LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANDEZ CONTRATO N° 248/19		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	1.894.513.200	AC-24001-21-41070	106.614.429	0	0	0	1.894.513.200
ADENDA N° 8	1.894.513.200	PENDIENTE (NUEVO)	0	0	0	0	1.894.513.200
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.127.629</b>		<b>106.614.429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.894.513.200</b>
LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANDEZ CONTRATO N° 249/19		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 7	176.089.800	AC-24001-21-41273	54.600.000	0	121.489.800	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>176.089.800</b>		<b>54.600.000</b>	<b>-</b>	<b>121.489.800</b>		<b>-</b>
LPN N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE - CONTRATO N° 242/19		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	55.750.925	AC-24001-21-40886	41.374.010	0	0	0	14.376.915
ADENDA N° 6	109.905.230	AC-24001-21-40911	100.776.411	0	0	0	9.128.819
ADENDA N° 7	38.452.456	AC-24001-21-40874	38.452.456	0	0	0	0
ADENDA N° 8	1.318.067.654	AC-24001-21-40939	148.893.218	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	33.594.250
ADENDA N° 9	4.516.409	CANCELADO	0	0	0	0	4.516.409
ADENDA N° 10	188.004.664	AC-24001-22-42238	149.025.181	0	0	0	38.979.483
ADENDA N° 11	3.888.285	AC-24001-21-41529	2.877.331	0	0	0	1.010.954
ADENDA N° 13	3.015.499.625	AC-24001-22-42508	1.447.439.820	0	0	0	1.568.059.805
ADENDA N° 14	151.683.722	PENDIENTE	0	0	0	0	151.683.722
ADENDA N° 15	1.629.000	PENDIENTE	0	0	0	0	1.629.000
ADENDA N° 16	91.616.290	AC-24001-22-43326	91.616.290	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.779.111.240</b>		<b>2.030.454.721</b>	<b>12.045.150</b>	<b>1.107.575.036</b>	<b>15.960.000</b>	<b>1.032.979.357</b>
LPN N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS - CONTRATO N° 389/19		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	1.683.706.777	AC-24001-21-41353	1.227.568.871	653.400	295.314.487	0	150.170.019
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.706.777</b>		<b>1.227.568.871</b>	<b>653.400</b>	<b>295.314.487</b>		<b>150.170.019</b>
<b>TOTAL ADENDAS</b>	<b>113.096.947.065</b>						
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>106.120.687.118</b>						
<b>SALDO ADENDAS</b>	<b>6.975.259.947</b>						



*[Handwritten signatures and initials in blue ink over the stamps]*

EJECUCION OBRAS ACTIVAS 2023 AL 31-03-23

Nº	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	LPN DIP 05-A/12	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS	237.859	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	264.300.000.000	LP-24001-19-1703888	264.204.837.589	95.162.422	0	0	264.300.000.000	0
2	LPN 79/17	TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI	326.916	322/17	CONSORCIO HOSPITALARIO	128.627.000.000	LP-24001-17-150811	95.708.048.529	29.276.585.098	3.642.366.373	0	128.627.000.000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326.909	362/17	CONSORCIO TECNODI S.A. CONSTRUCTORA	44.482.952.430	LP-24001-18-154731	38.891.875.942	5.427.651.431	163.425.057	0	44.482.952.430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	326.918	182/18	CONSORCIO ICSA PUNTAL	6.108.459.128	LP-24001-18-160263	5.718.387.518	385.183.530	0	0	6.103.571.048	4.888.080
5	LPN 116/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	350.247	137/19	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	12.814.617.355	LP-24001-19-175087	9.105.911.276	2.822.701.815	494.516.959	347.120.220	12.770.250.270	44.367.085
6	LPN 95/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAZAZAPA	327.467	136/19	APONTE LATORRE S.A.	12.857.535.277	LP-24001-19-170221	8.517.865.812	3.152.179.470	637.222.651	550.267.344	12.857.535.277	0
7	LPN 03/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.729	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18.896.459.910	LP-24001-19-172098	15.183.024.447	1.248.324.620	1.674.454.406	233.066.434	18.338.869.907	557.590.003
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERMANDARIAS U.S. VILLARRICA	339.735	258/19	TECNOEDIL S.A.	27.237.413.867	LP-24001-19-175522	21.995.089.852	2.770.753.112	2.471.570.908	0	27.237.413.872	-5
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. PARAGUARI	339.736	246/19	ICSA PUNTAL	18.588.933.142	LP-24001-19-174964	13.415.982.371	3.003.238.420	1.437.808.995	689.990.601	18.547.020.387	41.912.755
10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILLARRICA	338.578	249/19	CONSTRUCTORA ECO SA.	29.516.749.483	LP-24001-19-175418	24.364.907.407	4.311.043.117	840.798.959	0	29.516.749.483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILLARRICA	339.727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44.581.542.648	LP-24001-19-176403	33.354.924.605	6.718.049.993	3.712.503.097	698.395.852	44.483.873.547	97.669.101
12	LPN 88/18	AMPLIACION Y REFACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE	348.542	242/19	APONTE LATORRE SA	35.468.895.927	LP-24001-19-175899	23.018.820.911	3.991.207.845	1.802.162.837	941.260.187	29.753.451.782	5.715.444.145
13	LPN 58/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	344.308	334/19	CONSORCIO TAPE ROMY	18.459.846.745	LP-24001-19-179457	11.699.626.588	4.243.602.552	1.333.507.921	981.318.767	18.258.055.828	201.790.917
14	LPN 111/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCUAMANDIJU	350.438	243/19	CONSORCIO YCUAMANDIJU	2.208.000.000	LP-24001-19-176507	1.825.869.395	382.130.603	0	0	2.208.000.000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI	339.716	259/19	ENGINEERING	46.267.741.029	LP-24001-19-176723	11.029.227.816	9.455.774.636	0	0	20.485.002.452	25.782.738.577
16	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	337/19	CE SA	46.010.774.180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46.010.774.180
17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	338/19	CONCRET-MIX SA	19.080.909.959	LP-24001-19-180267	19.017.427.928	0	0	0	19.017.427.928	63.482.031
18	LPN N° 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S R.L.	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0



19	LPN N° 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191711	39.563.713.103	2.502.178.803	2.489.249.000	226.050.074	44.781.190.980	5.031.450.452
20	LPN N° 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CITOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS	350.374	069-20	CONSORCIO CIPAR	4.650.785.000	LP-24001-20-190478	3.393.469.010	157.741.939	880.609.740	16.382.361	4.448.003.050	202.781.950
21	LPN N° 21/19	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIOR E INFERIOR DE H <sub>2</sub> O, PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SANIAGUO MISIONES	360.378	073/20	CO INGENIERIA S.R.L.	735.724.574	LP-24001-20-189094	712.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.400
<b>TOTAL</b>						<b>839.131.998.195</b>		<b>646.237.992.064</b>	<b>81.929.328.735</b>	<b>22.524.889.883</b>	<b>4.683.651.840</b>	<b>755.375.862.524</b>	<b>83.756.135.671</b>





Nº	Nº DEL LLAMADO	Nº DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	OBRA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	MONTO EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1		128/20	PUNTA CONSTRUCCIONES DE LUÍS BOVEDA		14.000.000.000	LP-24001-20-189815	0	493.406.884	0	487.779.975	0	12.960.632.764	13.941.819.623	58.180.377
2		129/20	WA CONSTRUCCIONES S.A		15.000.000.000	LP-24001-20-189865	62.627.000	268.930.771	0	756.119.820	0	15.313.227.429	16.609.009.090	0
3		130/20	CANATTA CONSTRUCTORA		4.000.000.000	LP-24001-20-189660	151.731.967	0	0	41.698.808	0	3.807.069.193	3.999.999.968	32
4	LPN Nº 65/19	131/20	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISITENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189662	373.919.380	6.522.875	18.900.000	337.890.000	0	13.234.240.705	13.971.582.960	2.028.417.040
5		132/20	CONSORCIO TOCOSA-AGB		5.000.000.000	LP-24001-20-189663	5.347.868	0	0	60.426.579	0	4.924.224.795	4.999.999.642	358
6			CONSORCIO TOCOSA-AGB		35.370.000.000	LP-24001-20-189816	1.353.417.651	508.095.476	0	184.190.780	0	27.762.329.111	29.808.033.018	5.561.966.982
7			SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO		9.630.000.000	LP-24001-20-189792	629.330.970	741.010.080	0	112.878.461	0	8.073.086.685	9.556.306.196	73.693.804
9	LPN SBE Nº 92/19	562/19	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-19-189955	0	0	0	31.788.000	0	4.968.033.536	4.999.818.536	181.464
10	LPN SBE Nº 08/19	53/2020	GCA SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SAMITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS	3.000.000.000	LP-24001-20-190209	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0
11	LPN 156/19	436/2020	CONSORCIO TOCOSA - TECNODIL	REDECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS AD REFERENDUM 2020	35.000.000.000	LP-24001-21-202509	0	0	0	0	0	34.700.906.795	34.700.906.795	299.093.205
13		61/2022	MM SOCIEDAD ANONIMA		13.500.700.000	LP-24001-22-217793	95.464.755	1.782.014.566	0	0	0	2.677.601.309	4.555.080.630	8.945.619.370
14		62/2022	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR		19.668.000.000	LP-24001-22-217795	0	0	0	0	0	1.474.343.500	1.474.343.500	18.193.656.500
15		63/2022	CONSORCIO TOCOSA IMPLERIA	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	9.862.000.000	LP-24001-22-217796	0	184.755.042	0	22.736.760	0	3.915.191.052	4.122.682.854	5.739.317.146
16	LPN SBE Nº 170/21	64/2022	WA CONSTRUCCIONES S.A		15.166.200.000	LP-24001-22-217800	21.203.666	3.583.097.802	0	0	0	2.882.372.086	6.486.675.554	8.679.526.446
17		65/2022	CONSORCIO CE		34.490.000.000	LP-24001-22-217794	62.883.700	0	0	0	0	919.782.151	982.667.851	34.490.000.000
18		66/2022	JUAN AGUSTIN CANATTA AUAVERZ		13.000.000.000	LP-24001-22-217798	46.233.406	0	0	0	0	1.395.036.131	1.441.269.531	13.000.000.000
19		67/2022	CONSTRUCTORA ECO S.A.		20.342.000.000	LP-24001-22-217797	26.591.628	646.192.195	0	0	1.706.954	7.132.627.309	7.807.118.096	12.534.883.504
20		68/2022	J.L Y COMPANIAS S.A.		1.700.000.000	LP-24001-22-217799	223.931.552	0	0	0	0	223.931.552	7.807.118.096	1.476.068.448
<b>TOTAL</b>					<b>270.728.900.000</b>		<b>3.052.200.547</b>	<b>8.313.125.691</b>	<b>18.900.000</b>	<b>1.537.303.517</b>	<b>0</b>	<b>149.150.704.551</b>	<b>162.072.234.306</b>	<b>111.080.603.076</b>

**ADENDAS DE MANTENIMIENTO**

ADENDA Nº	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO
ADENDA Nº 3	AC-24001-21-4173	0	0	0	0	0	599.995.933	4.067
TOTAL		520.000.000	0	0	0	0	599.995.933	4.067
ADENDA Nº 2	AC-24001-22-42742	0	894.611.785	0	0	0	508.311.311	197.076.904
TOTAL		1.600.000.000	894.611.785	0	0	0	508.311.311	197.076.904
ADENDA Nº 3	AC-24001-22-42207	0	11.067.108	0	16.043.800	0	3.172.889.092	0
TOTAL		3.200.000.000	11.067.108	0	16.043.800	0	3.172.889.092	0
ADENDA Nº 2	AC-24001-22-42603	0	0	0	65.847.604	0	734.152.359	37
TOTAL		800.000.000	0	0	65.847.604	0	734.152.359	37
ADENDA Nº 3	AC-24001-21-42167	0	891.561.475	0	0	0	102.438.175	350
TOTAL		1.000.000.000	891.561.475	0	0	0	102.438.175	350

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**  
 C.P. Federico Guillermo Pedemonte  
 Director General de Contabilidad y Presupuesto

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**  
 C.P. Federico Guillermo Pedemonte  
 Director General de Contabilidad y Presupuesto