

N°	N° DE LLAMADO	N° DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	OBRA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CODIGO	Ejecución al 30-04-23										MONTO EJECUTADO	SALDO CONTRATO
							EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 545	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	EJECUTADO OG 598	EJECUTADO OG 599			
1		129/20	PUNTA CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	14.000.000.000	LP-24001-20-189815	0	493.406.884	0	487.779.975	0	12.960.532.764	13.941.819.623	58.180.377				
2		130/20	CANATTA CONSTRUCTORA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189661	62.522.000	368.030.771	0	226.119.503	0	15.313.227.429	16.000.000.000	0				
3		130/20	CANATTA CONSTRUCTORA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	4.000.000.000	LP-24001-20-189660	151.231.967	0	41.698.808	0	3.807.069.193	3.999.999.968	32					
4	LPN N° 65/19	131/20	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189662	373.939.380	6.522.875	18.900.000	352.680.000	0	14.251.563.700	15.003.605.955	996.394.065				
5		132/20	CONSTRUCTORA ECO S.A	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-20-189663	5.347.868	0	60.428.979	0	4.934.274.795	4.999.999.642	358					
6			CONSORCIO TOCSA-AGR	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	35.370.000.000	LP-24001-20-189816	1.353.417.651	508.095.476	0	194.190.780	0	27.762.329.111	29.808.033.018	5.561.966.982				
7			CONSORCIO TOCSA-AGR	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	5.630.000.000	LP-24001-20-189792	629.330.970	741.010.080	0	112.878.461	0	8.073.086.685	9.556.306.196	73.693.804				
9	LPN SBE N° 92/19	562/19	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-19-189955	0	0	0	31.785.000	0	4.968.033.536	4.999.818.536	181.464				
10	LPN SBE N° 08/19	53/2020	GCA SA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS	3.000.000.000	LP-24001-20-190209	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0				
11	LPN 156/19	436/2020	CONSORCIO TOCSA - TECNOEDIL	REDECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS-AD REFERENDUM 2020	35.000.000.000	LP-24001-21-202509	0	0	0	0	0	34.999.928.154	34.999.928.154	71.846				
13		61/2022	MM SOCIEDAD ANONIMA	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	13.500.700.000	LP-24001-22-217793	95.464.755	1.782.014.566	0	0	0	3.838.517.861	5.715.997.182	7.784.702.818				
14		62/2022	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	19.668.000.000	LP-24001-22-217795	0	0	0	0	0	1.474.343.500	1.474.343.500	18.193.655.500				
15		63/2022	CONSORCIO TOCSA IMPLIENIA	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	9.862.000.000	LP-24001-22-217796	31.991.749	193.632.304	0	38.652.492	0	7.500.475.805	7.564.752.350	2.297.247.650				
16	LPN SBE N° 64/2022	64/2022	WA CONSTRUCCIONES S.A	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	15.166.200.000	LP-24001-22-217800	59.046.690	3.583.097.802	0	0	0	4.020.160.365	7.662.304.857	7.503.895.143				
17	170/21	65/2022	CONSORCIO CE	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	34.490.000.000	LP-24001-22-217794	62.885.700	0	0	0	0	4.083.046.065	30.406.953.935					
18		66/2022	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	13.000.000.000	LP-24001-22-217798	46.233.400	0	0	0	0	1.395.036.131	1.441.269.531	11.558.730.469				
19		67/2022	CONSTRUCTORA ECO S.A.	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	20.342.000.000	LP-24001-22-217797	26.591.638	646.132.135	0	1.706.954	0	7.132.627.309	7.807.118.096	12.534.881.904				
20		68/2022	J.L.Y COMPANIA S.A.	REPARACION, REDECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	1.700.000.000	LP-24001-22-217799	223.931.552	0	0	0	0	223.931.552	7.807.118.096	1.476.068.448				
<b>TOTAL</b>					<b>270.728.900.000</b>		<b>3.122.035.320</b>	<b>8.372.007.853</b>	<b>18.900.000</b>	<b>1.567.919.249</b>	<b>0</b>	<b>159.251.416.793</b>	<b>172.282.274.225</b>	<b>98.446.625.775</b>				

ADENDA DE MANTENIMIENTO									
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS CONTRATO N° 53/20 LPN N°	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 545	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO
ADENDA N° 3	AC-24001-21-41723	0	0	0	0	0	0	599.995.933	4.067
TOTAL								599.995.933	4.967
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 128/20 LPN N°	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 545	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO
ADENDA N° 2	AC-24001-22-42742	0	894.611.785	0	0	0	0	508.311.311	197.076.904
TOTAL			894.611.785					508.311.311	197.076.904
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 129/20 LPN N°	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 545	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO
ADENDA N° 3	AC-24001-22-42027	0	11.067.108	0	16.043.800	0	0	3.172.899.092	0
TOTAL			11.067.108		16.043.800			3.172.899.092	0
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 130/20 LPN N°	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 545	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO
ADENDA N° 2	AC-24001-22-42603	0	0	0	65.847.604	0	0	734.152.359	37
TOTAL			0		65.847.604			734.152.359	37
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 131/20 LPN N°	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 545	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO
ADENDA N° 3	AC-24001-21-42167	0	897.561.475	0	0	0	0	102.438.175	350
TOTAL			897.561.475		0			102.438.175	350



*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*




*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*

*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*

**SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS AL 30-04-23**

LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA Nº4	485.755.737	AC-24001-16-21432	376.356.213	0	0	0	109.399.524
ADENDA Nº6	13.335.782.714	AC-24001-16-21430	13.335.782.714	0	0	0	0
ADENDA Nº8	206.546.036	AC-24001-16-21434	206.546.036	0	0	0	0
ADENDA Nº10	187.995.555	AC-24001-16-22601	164.235.473	0	0	0	23.760.082
ADENDA Nº13	105.666.964	AC-24001-16-24389	105.666.964	0	0	0	0
ADENDA Nº15	29.424.622.414	AC-24001-17-26280	29.424.622.414	0	0	0	0
ADENDA Nº16	1.316.397.230	AC-24001-17-26530	1.288.323.622	0	0	0	28.073.608
ADENDA Nº24	17.691.442	AC-24001-18-31757	0	0	0	0	17.691.442
ADENDA Nº28	51.591.827	AC-24001-18-33944	43.652.909	0	0	0	7.938.918
ADENDA Nº30	97.057.123	AC-24001-19-35607	0	0	0	0	97.057.123
ADENDA Nº31	21.021.370	AC-24001-19-35606	16.817.096	0	0	0	4.204.274
ADENDA Nº33	847.035.284	AC-24001-19-36943	847.035.284	0	0	0	0
ADENDA Nº34	10.136.594	AC-24001-19-37110	10.136.594	0	0	0	0
ADENDA Nº35	5.274.462.023	AC-24001-19-35533	5.265.674.116	0	0	0	8.787.907
ADENDA Nº36	742.410.042	AC-24001-19-37973	742.410.042	0	0	0	0
ADENDA Nº37	13.088.840	AC-24001-20-39101	13.088.840	0	0	0	0
ADENDA Nº38	191.768.793	AC-24001-20-39567	191.768.793	0	0	0	0
ADENDA Nº39	111.829.421	AC-24001-20-39552	111.829.421	0	0	0	0
ADENDA Nº40	51.317.007	AC-24001-20-39590	1.107.330	0	50.209.677	0	0
ADENDA Nº41	223.236.636	AC-24001-20-39591	223.236.636	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>54.969.313.059</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>52.368.290.497</b>	<b>0</b>	<b>50.209.677</b>	<b>0</b>	<b>2.550.812.885</b>
<b>LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 322/17</b>		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG 520</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA Nº5	10.019.898.796	AC-24001-18-34068	9.903.888.395	0	0	0	116.010.401
ADENDA Nº6	82.431.089	AC-24001-18-34142	82.431.089	0	0	0	0
ADENDA Nº7	172.914.059	AC-24001-18-34200	749.633	172.164.425	0	0	1
ADENDA Nº8	1.290.496.612	AC-24001-19-35822	1.290.496.612	0	0	0	0
ADENDA Nº9	2.137.758	AC-24001-19-35825	2.137.758	0	0	0	0




*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*

*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*



ADENDA Nº 11	17.339.632	AC-24001-19-35860	17.339.632	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 12	440.820.240	AC-24001-19-36121	0	440.820.240	0	0	0	0
ADENDA Nº 13	5.380.081.035	AC-24001-19-36106	3.452.892.610	1.927.188.425	0	0	0	0
ADENDA Nº 14	1.554.678.169	AC-24001-19-36179	131.500.458	1.423.177.711	0	0	0	0
ADENDA Nº 17	15.936.984	AC-24001-19-36226	15.936.984	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 18	921.810.384	AC-24001-19-36507	767.993.721	153.816.663	0	0	0	0
ADENDA Nº 19	640.242.641	AC-24001-19-36986	358.299.810	281.942.831	0	0	0	0
ADENDA Nº 20	157.247.740	AC-24001-19-37298	157.247.740	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 22	1.045.603.509	AC-24001-21-41007	981.771.512	0	0	0	0	63.831.997
ADENDA Nº 23	3.420.633.876	AC-24001-21-41030	3.418.497.014	2.136.862	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25.162.272.524</b>		<b>20.581.182.968</b>	<b>4.401.247.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.842.399</b>
<b>LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS - CONTRATO 362/17</b>								
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG 520</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>	
ADENDA Nº6	675.555.000	AC-24001-19-36949	675.555.000	0	0	0	0	0
ADENDA Nº7	134.091.330	AC-24001-19-36950	131.720.526	2.370.804	0	0	0	0
ADENDA Nº8	4.838.533.640	AC-24001-20-38609	2.457.300.580	1.986.125.234	73.594.042	0	0	321.513.784
ADENDA Nº10	204.628.721	AC-24001-20-39429	204.628.721	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 11	1.678.139.670	AC-24001-20-39576	839.023.865	839.115.805	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.530.948.361</b>		<b>4.308.228.692</b>	<b>2.827.611.843</b>	<b>73.594.042</b>	<b>0</b>	<b>321.513.784</b>	<b>0</b>
<b>LPN 31/17 CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS - CONTRATO 182/18</b>								
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG 520</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>	
ADENDA Nº 2	239.896.412	AC-24001-19-35407	239.896.412	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 3	36.627.403	AC-24001-19-35722	36.627.403	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 6	74.565.265	AC-24001-19-36182	74.565.265	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 7	798.836.217	AC-24001-19-36398	797.640.366	0	0	0	0	1.195.851
ADENDA Nº 9	63.398.930	AC-24001-20-39116	63.398.930	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.213.324.227</b>		<b>1.212.128.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.851</b>	<b>0</b>
<b>LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO - CONTRATO 137/19</b>								
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG 520</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>	
ADENDA Nº 4	164.522.847	AC-24001-20-39578	53.683.347	0	110.839.500	0	0	0
ADENDA Nº 5	723.640.050	AC-24001-20-39691	568.640.050	155.000.000	0	0	0	0





ADENDA Nº 8	1.669.156.539	AC-24001-20-39898	1.484.320.162	131.443.605	53.392.772	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.557.319.436</b>		<b>2.106.643.559</b>	<b>286.443.605</b>	<b>164.232.272</b>	-	-
<b>LPN 95/18 TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO - CONTRATO</b>							
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA Nº 1	588.555.844	AC-24001-20-39019	588.555.844	0	0	0	0
ADENDA Nº 2	182.916.956	AC-24001-20-39060	124.028.650	0	58.888.306	0	0
ADENDA Nº 6	1.418.367.031	AC-24001-20-39635	1.418.367.031	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	332.736.309	AC-24001-20-39970	332.736.309	0	0	0	0
ADENDA Nº 11	47.773.040	AC-24001-21-40829	47.773.040	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.570.349.180</b>		<b>2.511.460.874</b>	-	<b>58.888.306</b>	-	-
<b>CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE</b>							
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA Nº 1	880.618.260	AC-24001-20-38767	880.618.260	0	0	0	0
ADENDA Nº 5	697.864.284	AC-24001-20-39757	695.182.003	0	0	0	2.682.281
ADENDA Nº 7	44.236.656	AC-24001-21-40670	44.236.656	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	390.791.804	AC-24001-21-40639	390.791.804	0	0	0	0
ADENDA Nº 9	1.643.511.033	AC-24001-21-40999	1.173.154.682	162.826.661	307.529.690	0	0
ADENDA Nº 11	6.171.985	PENDIENTE (NUEVO)					6.171.985
<b>TOTAL</b>	<b>3.663.194.022</b>		<b>3.183.983.405</b>	<b>162.826.661</b>	<b>307.529.690</b>		<b>8.854.266</b>
<b>LPN Nº 03/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAZAPA - CONTRATO Nº 156/19</b>							
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA Nº 3	2.434.439.327	AC-24001-21-41540	2.434.439.227				100
<b>TOTAL</b>	<b>2.434.439.327</b>		<b>2.434.439.227</b>	-	-	-	<b>100</b>
<b>LPN Nº 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y</b>							
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA Nº 4	4.155.848.463	AC-24001-21-40987	3.436.954.088	512.338.097	170.178.192		36.378.086
<b>TOTAL</b>	<b>4.155.848.463</b>		<b>3.436.954.088</b>	<b>512.338.097</b>	<b>170.178.192</b>		<b>36.378.086</b>
<b>LPN Nº 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI - CONTRATO Nº 246/19</b>							
		<b>CODIGO</b>	<b>EJECUTADO OG</b>	<b>EJECUTADO OG 530</b>	<b>EJECUTADO OG 540</b>	<b>EJECUTADO OG 570</b>	<b>SALDO</b>
ADENDA Nº 6	106.614.429	AC-24001-21-41070	106.614.429				0
ADENDA Nº 8	1.894.513.200	PENDIENTE (NUEVO)	0				1.894.513.200
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.127.629</b>		<b>106.614.429</b>	-	-	-	<b>1.894.513.200</b>

INSTITUTO OBERG...

INSTITUTO OBERG...

LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANDARIAS CONTRATO N° 249/19		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 7	176.089.800	AC-24001-21-41273	54.600.000	0	121.489.800		0
<b>TOTAL</b>	<b>176.089.800</b>		<b>54.600.000</b>	<b>-</b>	<b>121.489.800</b>		<b>-</b>
LPN N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE - CONTRATO N° 242/19		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	55.750.925	AC-24001-21-40886	41.374.010	0	0	0	14.376.915
ADENDA N° 6	109.905.230	AC-24001-21-40911	100.776.411	0	0	0	9.128.819
ADENDA N° 7	38.452.456	AC-24001-21-40874	38.452.456	0	0	0	0
ADENDA N° 8	1.318.067.654	AC-24001-21-40939	148.893.218	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	33.594.250
ADENDA N° 9	4.516.409	CANCELADO	0	0	0	0	4.516.409
ADENDA N° 10	188.004.664	AC-24001-22-42238	149.025.181	0	0	0	38.979.483
ADENDA N° 11	3.888.285	AC-24001-21-41529	2.877.331	0	0	0	1.010.954
ADENDA N° 13	3.015.499.625	AC-24001-22-42508	1.447.439.820	0	0	0	1.568.059.805
ADENDA N° 14	151.683.722	AC-24001-23-44465	0	0	0	0	151.683.722
ADENDA N° 15	1.629.000	AC-24001-23-44324	0	0	0	0	1.629.000
ADENDA N° 16	91.616.290	AC-24001-22-43326	91.616.290	0	0	0	0
ADENDA N° 20	36.712.048	AC-24001-23-44329	0	0	0	0	36.712.048
ADENDA N° 22	212.588.700	AC-24001-23-44328	0	0	0	0	212.588.700
<b>TOTAL</b>	<b>5.228.315.008</b>		<b>2.020.454.717</b>	<b>12.045.150</b>	<b>1.107.575.036</b>	<b>15.960.000</b>	<b>2.072.280.105</b>
LPN N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS -		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	1.683.706.777	AC-24001-21-41353	1.227.568.871	653.400	295.314.487		160.170.019
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.706.777</b>		<b>1.227.568.871</b>	<b>653.400</b>	<b>295.314.487</b>		<b>160.170.019</b>
<b>TOTAL ADENDAS</b>	<b>113.346.247.813</b>						
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>106.120.687.118</b>						
<b>SALDO ADENDAS</b>	<b>7.225.560.695</b>						



*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO DE POLÍTICA SOCIAL**  
 Mtro. María Grita Hinojosa  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

**INSTITUTO DE POLÍTICA SOCIAL**  
 Mtro. Ricardo Barreiro Vargas  
 Director de Gerencia de Presupuesto, sin  
 Cartera Administrativa y Financiera

EJECUCION OBRAS ACTIVAS 2023 AL 30-04-23

N°	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	LPN DIP 05-A/12	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS	237 850	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	264.300.000.000	LP-24001-13-70888	264.204.837.599	95.162.411	0	0	264.300.000.000	0
2	LPN 79/17	TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI	326 916	327/17	CONSORCIO HOSPITALARIO	128.627.000.000	LP-24001-17-150811	95.708.048.529	29.276.585.098	3.642.366.373	0	128.627.000.000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS	326.909	362/17	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	44.482.952.430	LP-24001-18-154731	38.891.875.942	5.427.651.431	163.425.057	0	44.482.952.430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326.918	182/18	CONSORCIO ICSA PUNTAL	6.108.459.128	LP-24001-18-160263	5.718.367.518	385.183.550	0	0	6.103.571.048	4.888.080
5	LPN 116/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	350.247	137/19	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	12.814.617.355	LP-24001-19-175087	9.105.911.276	2.822.701.815	494.516.959	347.120.220	12.770.250.270	44.367.085
6	LPN 95/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	327.467	136/19	APONTE LATORRE S.A.	12.857.535.277	LP-24001-19-170221	8.517.865.812	3.152.179.470	637.222.651	550.267.344	12.857.535.277	0
7	LPN 03/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAAZAPA	339.729	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18.896.459.910	LP-24001-19-172098	15.183.024.447	1.248.324.620	1.674.454.406	233.066.434	18.338.869.907	557.590.003
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.735	258/19	TECNOEDIL S.A.	27.237.413.867	LP-24001-19-176522	21.995.089.852	2.770.753.112	2.471.570.908	0	27.237.413.872	-5
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI	339.736	246/19	ICSA PUNTAL	18.588.933.142	LP-24001-19-174964	13.415.982.371	3.003.238.420	1.437.808.995	689.990.601	18.547.020.387	41.912.755
10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANDARIAS	338.578	249/19	CONSTRUCTORA ECO S.A.	29.516.749.483	LP-24001-19-175418	24.364.907.407	4.311.043.117	840.798.959	0	29.516.749.483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. VILLARRICA	339.727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44.581.542.648	LP-24001-19-176403	33.354.924.605	6.718.049.993	3.712.503.097	698.395.852	44.483.873.547	97.669.101
12	LPN 88/18	AMPLIACION Y REAFACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE	348.542	242/19	APONTE LATORRE S.A.	35.468.895.927	LP-24001-19-175899	23.018.820.913	3.991.207.845	1.802.162.837	941.260.187	29.753.451.782	5.715.444.145
13	LPN 58/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	344.308	334/19	CONSORCIO TAPE RORY	18.459.846.745	LP-24001-19-179457	11.699.626.588	4.243.602.552	1.333.507.921	981.318.767	18.258.055.828	201.790.917
14	LPN 111/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YLAMANDIUI	350.498	248/19	CONSORCIO YCUANANDIUI	2.208.000.000	LP-24001-19-176507	1.825.869.395	382.130.603	0	0	2.208.000.000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI	339.726	259/19	ENGINEERING	46.267.741.029	LP-24001-19-176723	11.029.227.816	9.455.774.636	0	0	20.485.002.452	25.782.738.577
16	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	337/19	ICSA	46.010.774.180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46.010.774.180
17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	338/19	CONCERTAMAX SA	19.080.909.959	LP-24001-19-180267	19.017.427.928	0	0	0	19.017.427.928	63.482.031



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

18	LPN N° 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S.R.L.	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0
19	LPN N° 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191711	40.238.455.653	2.502.178.803	2.489.249.000	267.245.611	45.497.129.067	4.315.512.365
20	LPN N° 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CITOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS	350.374	069/20	CONSORCIO CIPAR	4.650.785.000	LP-24001-20-190478	3.393.469.010	157.741.939	880.609.740	16.182.361	4.448.003.050	202.781.950
21	LPN N° 21/19	RESERVORIOS SUPERIOR E INFERIOR DE H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES	360.378	073/20	CQ INGENIERIA S.R.L.	735.724.574	LP-24001-20-189034	712.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.400
<b>TOTAL</b>						<b>839.131.998.195</b>		<b>646.912.734.614</b>	<b>81.929.328.735</b>	<b>22.524.889.883</b>	<b>4.724.847.377</b>	<b>756.091.800.611</b>	<b>83.040.197.584</b>



INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL  
C.P. Fernando Barreiro Vargas  
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIAL  
C.P. Fernando Barreiro Vargas  
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE TELEVISION SOCIAL  
C.P. Fernando Barreiro Vargas  
Dirección de Contabilidad y Presupuesto  
Oficina Administrativa y Financiera