

Saldo de Aiecuacion de Obras al 31/01/2022

LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	Saldo
ADENDA N°4	AC-24001-16-21432	376.356,213	0	0	0	109.399,524
ADENDA N°6	AC-24001-16-21430	13.335.782,714	0	0	0	0
ADENDA N°8	AC-24001-16-21434	206.546,036	0	0	0	0
ADENDA N° 10	AC-24001-16-22601	164.235,473	0	0	0	23.760,082
ADENDA N° 13	AC-24001-16-24389	105.666,964	0	0	0	0
ADENDA N° 15	AC-24001-17-26280	29.424.622,414	0	0	0	0
ADENDA N° 16	AC-24001-17-26530	1.288.323,622	0	0	0	28.073,608
ADENDA N° 24	AC-24001-18-31757	17.691,442	0	0	0	17.691,442
ADENDA N° 28	AC-24001-18-33944	43.652,909	0	0	0	7.938,918
ADENDA N° 30	AC-24001-19-35607	0	0	0	0	97.057,123
ADENDA N° 31	AC-24001-19-35606	16.817,096	0	0	0	4.204,274
ADENDA N° 33	AC-24001-19-36943	847.035,284	0	0	0	0
ADENDA N° 34	AC-24001-19-37110	10.136,594	0	0	0	0
ADENDA N° 35	AC-24001-19-35533	4.142.547,190	0	0	0	1.131.914,833
ADENDA N° 36	AC-24001-19-37973	742.410,042	0	0	0	0
ADENDA N° 37	AC-24001-20-39101	13.088,840	0	0	0	0
ADENDA N° 38	AC-24001-20-39567	191.004,312	0	0	0	764,481
ADENDA N° 39	AC-24001-20-39552	111.829,421	0	0	0	0
ADENDA N° 40	AC-24001-20-39590	1.107,330	0	0	0	50.209,677
ADENDA N° 41	AC-24001-20-39591	223.236,636	0	0	0	0
TOTAL	PENDIENTE	51.244.399,090	0	50.209,677	0	2.253.900,007
LPN 79/17 TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI -		9.266.246,496	0	0	0	3.674.704,292
ADENDA N° 5	AC-24001-18-34068	10.019.898,796	0	0	0	753.652,300
ADENDA N° 6	AC-24001-18-34142	82.431,089	4.121,555	0	0	78.309,534
ADENDA N° 7	AC-24001-18-34200	172.914,039	749,633	172.164,425	0	1
ADENDA N° 8	AC-24001-19-35822	1.290.496,612	1.290.496,612	0	0	0
ADENDA N° 9	AC-24001-19-35825	2.137,758	2.137,758	0	0	0
ADENDA N° 11	AC-24001-19-35860	17.339,632	17.339,632	0	0	0
ADENDA N° 12	AC-24001-19-36121	440.820,240	0	440.820,240	0	0
ADENDA N° 13	AC-24001-19-36106	5.380.081,035	3.412.630,229	1.927.188,425	0	40.262,381
ADENDA N° 14	AC-24001-19-36179	1.554.678,169	131.500,458	1.423.177,711	0	0
ADENDA N° 17	AC-24001-19-36226	15.936,984	15.936,984	0	0	0
ADENDA N° 18	AC-24001-19-36507	921.810,384	767.993,721	153.816,663	0	0
ADENDA N° 19	AC-24001-19-36986	640.242,641	358.299,810	281.942,831	0	0
ADENDA N° 20	AC-24001-19-37298	157.247,740	157.247,740	0	0	0
ADENDA N° 22	AC-24001-21-41007	1.045.603,509	832.641,864	0	0	212.961,645
ADENDA N° 23	AC-24001-21-41030	3.420.633,876	2.709.140,820	1.686,996	0	709.806,060
TOTAL		25.162.272,524	18.966.483,312	4.400.797,291	0	1.794.991,921
LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	Saldo
ADENDA N° 6	AC-24001-19-36949	675.555,000	0	0	0	0
ADENDA N° 7	AC-24001-19-36950	134.091,330	131.720,526	2.370,804	0	0
ADENDA N° 8	AC-24001-20-38609	4.838.533,640	2.457.300,580	1.986.125,234	0	321.513,784
TOTAL		6.648.180,970	4.565.342,436	4.357,138	0	0



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SALDO DE EJECUCION DE OBRAS POR OG AL 31/01/2022

OBRAS ACTIVAS 2021

N°	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	LPN DIP 05-A/12	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS	237.850	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	264.300.000,000	LP-24001-13-710888	264.204.837.589	95.162.411	0	0	264.300.000,000	0
2	LPN 79/17	TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI	326.916	322/17	CONSORCIO HOSPITALARIO	128.627.000.000	LP-24001-17-150811	95.708.048.529	29.276.585.098	3.642.366.373	0	128.627.000.000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POLICLINICAS	326.909	362/17	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	44.482.952.430	LP-24001-18-154731	38.891.875.942	5.427.651.431	163.425.057	0	44.482.952.430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326.918	182/18	CONSORCIO ICSA PUNTAL	6.108.459.128	LP-24001-18-140263	5.718.387.518	385.183.530	0	0	6.103.571.048	4.888.080
5	LPN 116/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	350.247	137/19	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	12.814.617.355	LP-24001-19-175087	9.105.911.276	2.822.701.815	494.516.959	347.120.220	12.770.250.270	44.367.085
6	LPN 95/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	327.467	136/19	ARONTE LATORRE S.A.	12.857.535.277	LP-24001-19-170221	8.517.865.812	3.152.179.470	637.222.651	550.267.344	12.857.535.277	0
7	LPN 09/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAZAPAPA	339.729	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18.896.459.910	LP-24001-19-172098	7.834.729.181	119.127.270	559.818.264	57.423.366	8.571.098.081	10.325.561.829
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.735	258/19	TECNOEDIL S.A.	27.237.413.867	LP-24001-19-176522	21.981.474.742	2.770.753.112	2.471.570.908	0	27.223.798.762	13.615.105
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. PARAGUARI	339.736	246/19	ICSA PUNTAL	18.588.933.142	LP-24001-19-174964	13.415.982.371	3.003.238.420	1.437.808.995	689.990.601	18.547.020.387	41.912.755
10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERMANDARIAS	338.578	249/19	CONSTRUCTORA ECO S.A.	29.516.749.483	LP-24001-19-174418	24.364.907.407	4.311.043.117	840.798.959	0	29.516.749.483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILLARRICA	339.727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44.581.542.648	LP-24001-19-176403	33.049.570.161	6.718.049.993	3.458.471.589	698.395.852	43.924.487.595	657.055.053
12	LPN 88/18	AMPLIACION Y REAFICCION DEL HOSPITAL DE LUQUE	348.542	242/19	APONTE LATORRE S.A.	35.468.895.927	LP-24001-19-175899	22.405.137.873	3.888.366.329	1.770.770.549	557.890.069	28.622.164.820	6.846.731.107
13	LPN 58/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	344.308	334/19	CONSORCIO TAPE RORY	18.459.846.745	LP-24001-19-179457	11.397.577.385	4.225.674.144	1.333.507.921	981.318.767	17.938.273.217	521.568.528



INSTITUTO DE REVISION SOCIAL
 INSTITUTO DE REVISION SOCIAL
 C.A. BARCELONA
 Calle Comercio No. 100, Barrio La Florida, Montevideo, Uruguay
 Teléfono: (514) 411 1111
 Correo Electrónico: info@irso.com.uy
 www.irso.com.uy



14	LPN 111/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCUMAMANDIU	350.498	248/19	CONSORCIO YCUMAMANDIU	2.208.000.000	LP-24001-19-176507	1.825.869.395	382.130.603	0	0	2.208.000.000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI	339.726	259/19	ENGINEERING	46.267.741.029	LP-24001-19-176773	10.738.869.513	9.455.774.636	0	0	20.194.644.149	26.073.096.880
16	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.720	337/19	CIE SA	46.010.774.180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46.010.774.180
17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.720	338/19	CONCRET-AMX SA	19.080.909.959	LP-24001-19-180267	15.370.536.434	0	0	0	15.370.536.434	3.710.373.525
18	LPN N° 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TÉCO S.R.L.	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0
19	LPN N° 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191711	21.821.527.936	955.811.230	971.855.211	0	23.749.194.377	26.063.447.055
20	LPN N° 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CITOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS	350.374	069-20	CONSORCIO CIPAR	4.650.785.000	LP-24001-20-190478	2.485.375.125	118.132.939	875.903.947	16.182.361	3.495.594.372	1.155.130.628
21	LPN N° 21/19	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIOR E INFERIOR DE H° A°, PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES	360.378	073/20	CC INGENIERIA S.R.L.	735.724.574	LP-24001-20-189034	712.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.400
TOTAL			839.131.998.195			615.067.466.152	79.093.584.888	19.602.730.363	3.898.588.580	717.662.369.985	121.469.628.210		

