

OBRAS ACTIVAS 2021 AL 28-02-22

N°	N° DEL LLAMADO	OBRA	ID	N° DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	LPN DIP-05-A/12	CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS	237.850	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	264.300.000.000	LP-24001-13-70888	264.204.837.289	95.162.411	0	0	264.300.000.000	0
2	LPN 79/17	TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI	326.916	322/17	CONSORCIO HOSPITALARIO	128.627.000.000	LP-24001-17-150811	95.708.048.529	29.276.585.098	3.642.366.373	0	128.627.000.000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS	326.909	362/17	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	44.482.952.430	LP-24001-18-154731	38.891.875.942	5.427.651.431	163.425.057	0	44.482.952.430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H. C. DEL IPS	326.918	182/18	CONSORCIO (CSA PUNTA)	6.108.459.128	LP-24001-18-160263	5.718.387.518	385.183.530	0	0	6.103.571.048	4.888.080
5	LPN 116/18	CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN GABRIELERO	350.247	137/19	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	12.814.617.355	LP-24001-19-175087	9.105.911.276	2.822.701.815	494.516.959	347.120.220	12.770.250.270	44.367.085
6	LPN 95/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	327.467	136/19	APONTE LATORRE S.A.	12.857.535.277	LP-24001-19-170221	8.517.865.812	3.152.179.470	637.222.651	550.267.344	12.857.535.277	0
7	LPN 09/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAZAPA	339.729	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18.896.459.910	LP-24001-19-172098	7.834.729.181	119.127.270	559.818.264	57.423.366	8.571.098.081	10.325.561.829
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.735	258/19	TECNOEDIL S.A.	27.237.413.867	LP-24001-19-176532	21.988.892.242	2.770.753.112	2.471.570.908	0	27.231.216.262	6.197.605
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI	339.736	246/19	ICSA PUNTA	18.588.933.142	LP-24001-19-174964	13.415.982.571	3.003.238.420	1.437.808.995	689.990.601	18.547.020.387	41.912.755
10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANDARIAS	338.578	249/19	CONSTRUCTORA ECO S.A.	29.516.749.483	LP-24001-19-175418	24.364.907.407	4.311.043.117	840.798.959	0	29.516.749.483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. VILLARRICA	339.727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44.581.542.648	LP-24001-19-176403	33.049.570.161	6.718.049.993	3.458.471.589	698.395.852	43.924.487.595	657.055.053
12	LPN 88/18	AMPLIACIÓN Y REAFECCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE	348.542	242/19	APONTE LATORRE S.A.	35.468.895.927	LP-24001-19-175899	22.405.137.873	3.888.366.329	1.770.770.549	557.890.069	28.622.164.820	6.846.731.107
13	LPN 58/18	CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	344.308	334/19	CONSORCIO TAFE RORY	18.459.846.745	LP-24001-19-179457	11.397.577.385	4.225.874.144	1.333.507.921	981.318.767	17.938.278.217	521.568.528
14	LPN 111/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCUAMANDIJU	350.498	248/19	CONSORCIO YCUAMANDIJU	2.208.000.000	LP-24001-19-176507	1.825.869.395	382.130.603	0	0	2.208.000.000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI	339.726	259/19	ENGINEERING	46.267.741.029	LP-24001-19-176723	10.738.869.513	9.455.774.636	0	0	20.194.644.149	26.073.096.880
	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	337/19	CIE SA	46.010.774.180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46.010.774.180



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto
 Calle del Pío del Príncipe 100
 Montevideo, Uruguay

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto
 Calle del Pío del Príncipe 100
 Montevideo, Uruguay

17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	338/19	CONCRET-MIX SA	19.080.909.959	LP-24001-19-180267	15.370.536.434	0	0	0	15.370.536.434	3.710.373.525
18	LPN N° 96/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S.R.L	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0
19	LPN N° 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191711	21.821.527.936	955.811.230	971.855.211	0	23.749.194.377	26.063.447.055
20	LPN N° 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE OTOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICOON PARENTERAL DEL IPS	350.374	069-20	CONSORCIO CIPAR	4.650.785.000	LP-24001-20-190478	2.485.575.125	118.132.939	875.903.947	16.182.361	3.495.594.372	1.155.190.628
21	LPN N° 21/19	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIOR E INFERIOR DE HP AS , PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNAO MISIONES	360.378	073/20	CO INGENIERIA S.R.L	735.724.574	LP-24001-20-189034	712.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.400
TOTAL						839.131.998.195		615.074.883.652	79.093.584.888	19.602.730.363	3.898.588.580	717.669.787.485	121.462.210.710



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Hecho en el Centro General de la Unidad Sanitaria de San Ignacio Misiones
 Oficina de Contabilidad y Presupuesto
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Hecho en el Centro General de la Unidad Sanitaria de San Ignacio Misiones
 Oficina de Contabilidad y Presupuesto
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

EJECUCION DE OBRAS - ADENDAS AL 28-02-22

LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N°4	AC-24001-16-21432	376.356.213	0	0	0	109.399.524
ADENDA N°6	AC-24001-16-21430	13.335.782.714	0	0	0	0
ADENDA N°8	AC-24001-16-21434	206.546.036	0	0	0	0
ADENDA N°10	AC-24001-16-22601	164.235.473	0	0	0	23.760.082
ADENDA N°13	AC-24001-16-24389	105.666.964	0	0	0	0
ADENDA N°15	AC-24001-17-26280	29.424.622.414	0	0	0	0
ADENDA N°16	AC-24001-17-26530	1.288.323.622	0	0	0	28.073.608
ADENDA N°24	AC-24001-18-31757	0	0	0	0	17.691.442
ADENDA N°28	AC-24001-18-33944	43.652.909	0	0	0	7.938.918
ADENDA N°30	AC-24001-19-33607	0	0	0	0	97.057.123
ADENDA N°31	AC-24001-19-35606	16.817.096	0	0	0	4.204.274
ADENDA N°33	AC-24001-19-36943	847.035.284	0	0	0	0
ADENDA N°34	AC-24001-19-37110	10.136.594	0	0	0	0
ADENDA N°35	AC-24001-19-35533	5.143.479.586	0	0	0	130.982.437
ADENDA N°36	AC-24001-19-37973	742.410.042	0	0	0	0
ADENDA N°37	AC-24001-20-39101	13.088.840	0	0	0	0
ADENDA N°38	AC-24001-20-39567	191.004.312	0	0	0	764.481
ADENDA N°39	AC-24001-20-39552	111.829.421	0	0	0	0
ADENDA N°40	AC-24001-20-39590	1.107.330	0	50.209.677	0	0
ADENDA N°41	AC-24001-20-39591	223.236.636	0	0	0	2.253.900.007
TOTAL	54.969.313,059	52.245.331,486	0	50.209,677	0	2.673.771,896
LPN 79/17 TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 5	AC-24001-18-34068	9.266.246.496	0	0	0	753.652.300
ADENDA N° 6	AC-24001-18-34142	4.121.555	0	0	0	78.309.534
ADENDA N° 7	AC-24001-18-34200	749.633	172.164,425	0	0	1
ADENDA N° 8	AC-24001-19-35822	1.290.496.612	0	0	0	0
ADENDA N° 9	AC-24001-19-35825	2.137.758	0	0	0	0
ADENDA N° 11	AC-24001-19-35860	17.339.632	0	0	0	0
ADENDA N° 12	AC-24001-19-36121	0	440.820,240	0	0	0
ADENDA N° 13	AC-24001-19-36106	3.412.630,229	1.927.188,425	0	0	40.262,381
ADENDA N° 14	AC-24001-19-36179	131.500,458	1.423.177,711	0	0	0
ADENDA N° 17	AC-24001-19-36226	15.936.984	0	0	0	0
ADENDA N° 18	AC-24001-19-36507	767.993,721	133.816,663	0	0	0
ADENDA N° 19	AC-24001-19-36986	358.299,810	281.942,831	0	0	0
ADENDA N° 20	AC-24001-19-37298	157.247,740	0	0	0	0
ADENDA N° 22	AC-24001-21-41007	832.641,864	0	0	0	212.961,645
ADENDA N° 23	AC-24001-21-41030	2.709.140,820	1.686,996	0	0	709.806,060
TOTAL	27.162.272,524	16.066.033,312	4.400.797,291	0	0	1.794.991,921
LPN 45/27 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N°6	AC-24001-19-36949	675.555.000	0	0	0	0



INSTITUTO BOLIVIANO SOCIAL
 Ego. María Cristina Guevara
 Jefe del Depto. del Presupuesto
 Oficina de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO BOLIVIANO SOCIAL
 Ego. Ricardo Barreiro Vargas
 Jefe del Depto. de Contabilidad y Presupuesto
 Oficina de Contabilidad y Presupuesto

ADENDA N°7	134.091.330	AC-24001-19-36950	131.720.526	2.370.804	0	0	0	0	0	
ADENDA N°8	4.838.533.640	AC-24001-20-38609	2.457.300.580	1.986.125.234	0	73.594.042	0	0	321.513.784	
ADENDA N°10	204.628.721	AC-24001-20-39429	204.628.721	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N°11	1.678.139.670	AC-24001-20-39576	839.023.865	839.115.805	0	0	0	0	0	
TOTAL	7.530.948.361		4.308.223.692	2.827.611.643	0	73.594.042	0	0	321.513.784	
LPN N° 17/ CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA										
ADENDA N° 2	239.896.412	AC-24001-19-35407	239.896.412	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 3	36.627.403	AC-24001-19-35722	36.627.403	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 6	74.565.265	AC-24001-19-36182	74.565.265	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 7	798.836.217	AC-24001-19-36398	797.640.366	0	0	0	0	0	1.195.851	
ADENDA N° 9	63.398.930	AC-24001-20-39116	63.398.930	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	1.275.324.227		1.212.128.376	0	0	0	0	0	1.195.851	
LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y										
ADENDA N° 4	164.522.847	AC-24001-20-39578	53.683.347	0	0	110.839.500	0	0	0	
ADENDA N° 5	723.640.050	AC-24001-20-39691	568.640.050	155.000.000	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 8	1.669.156.539	AC-24001-20-39898	1.484.320.162	131.443.605	0	53.392.772	0	0	0	
TOTAL	2.557.319.436		2.106.643.559	286.443.605	164.232.272	0	0	0	0	
LPN 95/18 TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL										
ADENDA N° 1	588.555.844	AC-24001-20-39019	588.555.844	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 2	182.916.956	AC-24001-20-39060	124.028.650	0	0	58.888.306	0	0	0	
ADENDA N° 6	1.418.367.031	AC-24001-20-39635	1.418.367.031	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 8	332.736.309	AC-24001-20-39970	332.736.309	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 11	47.773.040	AC-24001-21-40829	47.773.040	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	2.570.349.180		2.511.460.874	0	0	58.888.306	0	0	0	
CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION										
ADENDA N° 1	880.618.260	AC-24001-20-38767	880.618.260	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 2	697.864.284	AC-24001-20-39757	687.590.922	0	0	0	0	0	10.273.362	
ADENDA N° 7	44.236.656	AC-24001-21-40670	44.236.656	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 8	390.791.804	AC-24001-21-40639	390.791.804	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 9	1.643.511.033	AC-24001-21-40999	1.142.925.127	162.826.661	0	307.529.690	0	0	30.229.555	
TOTAL	3.657.022.037		3.146.162.769	162.826.661	307.529.690	0	0	0	40.502.917	
LPN N° 03/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S.										
ADENDA N° 3	2.434.439.327	AC-24001-21-41540	2.149.405.976	0	0	0	0	0	285.033.351	
TOTAL	2.434.439.327		2.149.405.976	0	0	0	0	0	285.033.351	
LPN N° 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL										
ADENDA N° 4	4.155.848.463	AC-24001-21-40987	3.010.075.591	441.142.134	0	140.736.732	0	0	563.894.006	
TOTAL	4.155.848.463		3.010.075.591	441.142.134	140.736.732	0	0	0	563.894.006	
LPN N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S.										
ADENDA N° 6	106.614.429	AC-24001-21-41070	106.614.429	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	106.614.429		106.614.429	0	0	0	0	0	0	
ADENDA N° 7										
	176.089.800	AC-24001-21-41273	54.600.000	0	0	121.489.800	0	0	0	



ADENDA Nº	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA Nº 4	AC-24001-21-40886	41.374.010	0	0	0	14.376.915
ADENDA Nº 6	AC-24001-21-40911	100.776.411	0	0	0	9.128.819
ADENDA Nº 7	AC-24001-21-40874	38.452.456	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	AC-24001-21-40939	148.893.218	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	33.594.250
ADENDA Nº 9	PENDIENTE	0	0	0	0	4.516.409
ADENDA Nº 10	PENDIENTE	0	0	0	0	188.004.664
ADENDA Nº 11	AC-24001-21-41529	1.944.143	0	0	0	1.944.142
ADENDA Nº 14	PENDIENTE	0	0	0	0	151.683.722
ADENDA Nº 15	PENDIENTE	0	0	0	0	1.629.000
TOTAL		331.440.238	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	404.877.921
LEP Nº 86/23 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA Nº 6	AC-24001-21-41353	808.125.607		116.074.291		759.506.879
TOTAL		808.125.607		116.074.291		759.506.879
TOTAL ADENDAS		1.683.706.777		116.074.291		759.506.879
TOTAL EJECUTADO		101.243.857.439				
TOTAL ADENDAS		6.845.288.526				

