

EJECUCION DE DIRECCION DE MANTENIMIENTO AL 31/3/2022

DIRECCION DE MANTENIMIENTO EJECUCION AL: 31-03-22

| N°           | Nº DEL LLAMADO   | Nº DE CONTRATO                        | EMPRESA ADJUDICADA   | OBRA  | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | CODIGO             | EJECUTADO OG 240     | EJECUTADO OG 520     | EJECUTADO OG 530  | EJECUTADO OG 540     | EJECUTADO OG 570 | EJECUTADO OG 590      | MONTO EJECUTADO       | SALDO CONTRATADO      |
|--------------|------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            |                  | 128/20                                | PUNFAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDIA WA CONTRUCCIONES S.A |   | 14 000 000 000           | LP-24001-20-189815 | 0                    | 493 406 884          | 0                 | 419 609 521          | 0                | 12 052 878 381        | 12 965 894 786        | 1 094 105 214         |
| 2            |                  | 129/20                                | CANATTA CONSTRUCTORA                                       | REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS  | 16 000 000 000           | LP-24001-20-189661 | 62 622 000           | 0                    | 0                 | 256 119 800          | 0                | 15 313 227 429        | 15 631 969 229        | 368 030 771           |
| 3            |                  | 130/20                                | EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA                                 |   | 4 000 000 000            | LP-24001-20-189660 | 151 231 967          | 0                    | 0                 | 41 698 808           | 0                | 3 807 069 193         | 3 999 999 968         | 32                    |
| 4            | LPN Nº 65/19     | 131/20                                | CONSTRUCTORA ECO S.A                                       |   | 16 000 000 000           | LP-24001-20-189662 | 215 579 680          | 0                    | 18 900 000        | 325 480 000          | 0                | 10 180 757 930        | 10 740 717 610        | 5 259 282 390         |
| 5            |                  | 132/20                                | CONSORCIO TOCSA-AGB  |   | 5 000 000 000            | LP-24001-20-189663 | 5 347 868            | 0                    | 0                 | 60 426 979           | 0                | 4 934 224 795         | 4 999 999 642         | 358                   |
| 6            |                  | TOCSA-AGB SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO |  |   | 35 370 000 000           | LP-24001-20-189816 | 1 287 165 472        | 138 698 760          | 0                 | 168 112 480          | 0                | 19 382 594 019        | 20 976 570 731        | 14 393 429 269        |
| 7            |                  |                                       |  |   | 9 630 000 000            | LP-24001-20-189792 | 445 467 487          | 471 218 517          | 0                 | 91 898 648           | 0                | 6 287 159 905         | 7 295 744 557         | 2 394 255 449         |
| 9            | LPN SBE Nº 92/19 | 562/19                                | EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA                                 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS                | 5 000 000 000            | LP-24001-19-189595 | 0                    | 0                    | 0                 | 17 280 000           | 0                | 1 573 931 455         | 1 591 211 855         | 3 408 788 545         |
| 10           | LPN SBE Nº 08/19 | 53/2020                               | GCA SA   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS | 3 000 000 000            | LP-24001-20-190209 | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 3 000 000 000         | 3 000 000 000         | 0                     |
| 11           | LPN 156/19       | 436/2020                              | CONSORCIO TOCSA - TECNOCEDIL                               | REDECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS- AD REFERENDUM 2020       | 35 000 000 000           | LP-24001-21-202509 | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 11 310 186 501        | 11 310 186 501        | 23 689 813 499        |
| <b>TOTAL</b> |                  |                                       |  |   | <b>143 000 000 000</b>   |                    | <b>2 167 414 474</b> | <b>1 103 324 161</b> | <b>18 900 000</b> | <b>1 380 626 236</b> | <b>0</b>         | <b>87 842 029 608</b> | <b>92 512 294 479</b> | <b>50 487 705 521</b> |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 C.P. Roberto Gilman - Benita  
 Sede de Sede Ejecutiva y Control  
 de Presupuestos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Gerente General  
 Gerente de Contabilidad y Presupuestos  
 Gerente de Administrativa y Finanzas



**SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS AL 31-03-22**

| LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL    | CODIGO                   | EJECUTADO OG 520        | EJECUTADO OG 530        | EJECUTADO OG 540        | EJECUTADO OG 570        | SALDO                |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| ADENDA Nº4   | AC-24001-16-21432        | 376.356.213             | 0                       | 0                       | 0                       | 109.399.524          |
| ADENDA Nº6   | AC-24001-16-21430        | 13.335.782.714          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº8   | AC-24001-16-21434        | 206.546.036             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº10  | AC-24001-16-22601        | 164.235.473             | 0                       | 0                       | 0                       | 23.760.082           |
| ADENDA Nº13  | AC-24001-16-24389        | 105.666.964             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº15  | AC-24001-17-26280        | 29.424.622.414          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº16  | AC-24001-17-26530        | 1.288.323.622           | 0                       | 0                       | 0                       | 28.073.608           |
| ADENDA Nº24  | AC-24001-18-31757        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 17.691.442           |
| ADENDA Nº28  | AC-24001-18-33944        | 43.652.909              | 0                       | 0                       | 0                       | 7.938.918            |
| ADENDA Nº30  | AC-24001-19-35607        | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 97.057.123           |
| ADENDA Nº31  | AC-24001-19-35606        | 16.817.096              | 0                       | 0                       | 0                       | 4.204.274            |
| ADENDA Nº33  | AC-24001-19-36943        | 847.035.284             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº34  | AC-24001-19-37110        | 10.136.594              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº35  | AC-24001-19-35533        | 5.143.479.586           | 0                       | 0                       | 0                       | 130.982.437          |
| ADENDA Nº36  | AC-24001-19-37973        | 742.410.042             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº37  | AC-24001-20-39101        | 13.088.840              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº38  | AC-24001-20-39567        | 191.004.312             | 0                       | 0                       | 0                       | 764.481              |
| ADENDA Nº39  | AC-24001-20-39552        | 111.829.421             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº40  | AC-24001-20-39590        | 1.107.330               | 0                       | 50.209.677              | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº41  | AC-24001-20-39591        | 223.236.636             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>PENDIENTE</b>         | <b>54.969.313.059</b>   | <b>52.245.331.486</b>   | <b>50.209.677</b>       | <b>0</b>                | <b>2.253.900.007</b> |
| <b>LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGRAVI-</b> | <b>CODIGO</b>            | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b>         |
| ADENDA Nº 5  | AC-24001-18-34068        | 9.266.246.496           | 0                       | 0                       | 0                       | 753.652.300          |
| ADENDA Nº 6  | AC-24001-18-34142        | 4.121.555               | 0                       | 0                       | 0                       | 78.309.534           |
| ADENDA Nº 7  | AC-24001-18-34200        | 749.633                 | 172.164.425             | 0                       | 0                       | 1                    |
| ADENDA Nº 8  | AC-24001-19-35822        | 1.290.496.612           | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 9  | AC-24001-19-35825        | 2.137.758               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 11                                       | AC-24001-19-35860        | 17.339.632              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 12                                       | AC-24001-19-36121        | 0                       | 440.820.240             | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 13                                       | AC-24001-19-36106        | 3.412.630.229           | 1.927.188.425           | 0                       | 0                       | 40.262.381           |
| ADENDA Nº 14                                       | AC-24001-19-36179        | 131.500.458             | 1.423.177.711           | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 17                                       | AC-24001-19-36226        | 15.936.984              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 18                                       | AC-24001-19-36507        | 767.993.721             | 153.816.663             | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 19                                       | AC-24001-19-36986        | 358.299.810             | 281.942.831             | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 20                                       | AC-24001-19-37298        | 157.247.740             | 0                       | 0                       | 0                       | 0                    |
| ADENDA Nº 22                                       | AC-24001-21-41007        | 832.641.864             | 0                       | 0                       | 0                       | 212.961.645          |
| ADENDA Nº 23                                       | AC-24001-21-41030        | 2.709.140.820           | 1.686.996               | 0                       | 0                       | 709.806.060          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>CODIGO</b>            | <b>25.162.272.524</b>   | <b>4.400.797.291</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>1.794.991.921</b> |
| <b>ADENDA Nº6</b>                                  | <b>AC-24001-19-36949</b> | <b>675.555.000</b>      | <b>675.555.000</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>             |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
 C.P. Ericka González Pineda  
 Jefe de Sección de Contabilidad y Control  
 Dpto. de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
 C.P. Fernando Balbuena Vargas  
 Director de Contabilidad y Presupuesto  
 Dirección Administrativa y Finanzas



|  |               |                   |                         |                         |                         |                         |              |   |   |             |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---|---|-------------|
| ADENDA N° 7  | 134.091.330   | AC-24001-19-36950 |                         | 131.720.526             | 2.370.804               |                         |              | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 8  | 4.838.533.640 | AC-24001-20-38609 |                         | 2.457.300.580           | 1.986.125.234           |                         | 73.594.042   | 0 | 0 | 321.513.784 |
| ADENDA N° 10   | 204.628.721   | AC-24001-20-39429 |                         | 204.628.721             | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 11   | 1.678.139.670 | AC-24001-20-39576 |                         | 839.023.865             | 839.115.805             |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| TOTAL  | 7.530.948.361 |                   |                         | 4.308.228.692           | 2.327.511.843           |                         | 73.594.042   | 0 | 0 | 321.513.784 |
| LPN N° 17/ CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA REPARACIÓN DE LA OBRAS HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL |               | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b> |   |   |             |
| ADENDA N° 2  | 239.896.412   | AC-24001-19-35407 |                         | 239.896.412             | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 3  | 36.627.403    | AC-24001-19-35722 |                         | 36.627.403              | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 6  | 74.565.265    | AC-24001-19-36182 |                         | 74.565.265              | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 7  | 798.836.217   | AC-24001-19-36398 |                         | 797.640.366             | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 1.195.851   |
| ADENDA N° 9  | 63.398.930    | AC-24001-20-39116 |                         | 63.398.930              | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| TOTAL  | 1.212.128.376 |                   |                         | 1.212.128.376           | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 1.195.851   |
| LPN 156/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN              |               | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b> |   |   |             |
| ADENDA N° 4  | 164.522.847   | AC-24001-20-39578 |                         | 53.683.347              | 0                       |                         | 110.839.500  | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 5  | 723.640.050   | AC-24001-20-39691 |                         | 568.640.050             | 155.000.000             |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 8  | 1.669.156.539 | AC-24001-20-39898 |                         | 1.484.320.162           | 131.443.605             |                         | 53.392.772   | 0 | 0 | 0           |
| TOTAL  | 2.557.319.436 |                   |                         | 2.166.643.559           | 286.443.605             |                         | 164.232.272  | 0 | 0 | -           |
| LPN 55/18 TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO - CONTRATO 136/19                |               | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b> |   |   |             |
| ADENDA N° 1  | 588.555.844   | AC-24001-20-39019 |                         | 588.555.844             | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 2  | 182.916.956   | AC-24001-20-39060 |                         | 124.028.650             | 0                       |                         | 58.888.306   | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 6  | 1.418.367.031 | AC-24001-20-39635 |                         | 1.418.367.031           | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 8  | 332.736.309   | AC-24001-20-39970 |                         | 332.736.309             | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 11   | 47.773.040    | AC-24001-21-40829 |                         | 47.773.040              | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| TOTAL  | 2.557.319.436 |                   |                         | 2.511.460.874           | 58.888.306              |                         | 58.888.306   | 0 | 0 | -           |
| CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL         |               | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b> |   |   |             |
| ADENDA N° 1  | 880.618.260   | AC-24001-20-38767 |                         | 880.618.260             | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 2  | 697.864.284   | AC-24001-20-39757 |                         | 687.590.922             | 0                       |                         | 10.273.362   | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 7  | 44.236.656    | AC-24001-21-40670 |                         | 44.236.656              | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 8  | 390.791.804   | AC-24001-21-40639 |                         | 390.791.804             | 0                       |                         | 0            | 0 | 0 | 0           |
| ADENDA N° 9  | 1.643.511.033 | AC-24001-21-40999 |                         | 1.142.925.127           | 162.826.661             |                         | 307.529.690  | 0 | 0 | 30.229.555  |
| TOTAL  | 3.657.021.037 |                   |                         | 3.146.162.769           | 162.826.661             |                         | 307.529.690  | 0 | 0 | 40.502.917  |
| LPN N° 03/18DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAZABA  |               | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b> |   |   |             |
| ADENDA N° 3  | 2.434.439.327 | AC-24001-21-41540 |                         | 2.149.405.976           |                         |                         | 285.033.351  |   |   | 285.033.351 |
| TOTAL  | 2.434.439.327 |                   |                         | 2.149.405.976           |                         |                         | 285.033.351  |   |   | 285.033.351 |
| LPN N° 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA    |               | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b> |   |   |             |
| ADENDA N° 4  | 4.155.848.463 | AC-24001-21-40987 |                         | 3.122.320.245           | 441.142.134             |                         | 140.736.732  |   |   | 451.649.352 |
| TOTAL  | 4.155.848.463 |                   |                         | 3.122.320.245           | 441.142.134             |                         | 140.736.732  |   |   | 451.649.352 |



|   |                 |                   |                  |                  |                  |                  |             |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| LPM N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI                   |                 | CODIGO            | EJECUTADO OG 520 | EJECUTADO OG 530 | EJECUTADO OG 540 | EJECUTADO OG 570 | SALDO       |
| ADENDA N° 6   | 106.614.429     | AC-24001-21-41070 | 106.614.429      |                  |                  |                  | 0           |
| TOTAL   | 106.614.429     |                   | 106.614.429      |                  |                  |                  | -           |
| LPM N° 123/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERMANDADES                |                 | CODIGO            | EJECUTADO OG 520 | EJECUTADO OG 530 | EJECUTADO OG 540 | EJECUTADO OG 570 | SALDO       |
| ADENDA N° 7   | 176.089.800     | AC-24001-21-41273 | 54.600.000       | 0                | 121.489.800      |                  | 0           |
| TOTAL   | 176.089.800     |                   | 54.600.000       | 0                | 121.489.800      |                  | -           |
| LPM N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE                 |                 | CODIGO            | EJECUTADO OG 520 | EJECUTADO OG 530 | EJECUTADO OG 540 | EJECUTADO OG 570 | SALDO       |
| ADENDA N° 4   | 55.750.925      | AC-24001-21-40886 | 41.374.010       | 0                | 0                | 0                | 14.376.915  |
| ADENDA N° 6   | 109.905.230     | AC-24001-21-40911 | 100.776.411      | 0                | 0                | 0                | 9.128.819   |
| ADENDA N° 7   | 38.452.456      | AC-24001-21-40874 | 38.452.456       | 0                | 0                | 0                | 0           |
| ADENDA N° 8   | 1.318.067.654   | AC-24001-21-40939 | 148.893.218      | 12.045.150       | 1.107.575.036    | 15.960.000       | 33.594.250  |
| ADENDA N° 9   | 4.516.409       | PENDIENTE         | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.516.409   |
| ADENDA N° 10  | 188.004.664     | AC-24001-22-42238 | 0                | 0                | 0                | 0                | 188.004.664 |
| ADENDA N° 11  | 3.888.285       | AC-24001-21-41529 | 1.944.143        | 0                | 0                | 0                | 1.944.142   |
| ADENDA N° 14  | 151.683.722     | PENDIENTE         | 0                | 0                | 0                | 0                | 151.683.722 |
| ADENDA N° 15  | 1.629.000       | PENDIENTE         | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.629.000   |
| TOTAL   | 1.871.898.345   |                   | 331.440.238      | 12.045.150       | 1.107.575.036    | 15.960.000       | 404.877.921 |
| LPM N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS |                 | CODIGO            | EJECUTADO OG 520 | EJECUTADO OG 530 | EJECUTADO OG 540 | EJECUTADO OG 570 | SALDO       |
| ADENDA N° 6   | 1.683.706.777   | AC-24001-21-41353 | 1.226.419.371    |                  | 116.074.291      |                  | 341.213.115 |
| TOTAL   | 1.683.706.777   |                   | 1.226.419.371    |                  | 116.074.291      |                  | 341.213.115 |
| TOTAL ADENDAS   | 108.089.145.965 |                   |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL EJECUTADO   | 101.774.395.857 |                   |                  |                  |                  |                  |             |
| SALDO ADENDAS   | 6.314.750.108   |                   |                  |                  |                  |                  |             |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Gerente General  
 Gerente de Ejecución y Control  
 Gerente de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Gerente General  
 Gerente de Ejecución y Presupuesto  
 Gerente de Control y Administración  
 Gerente de Recursos Humanos

SALDO DE EJECUCION DE OBRAS POR OGAL 31/3/2022

OBRAS ACTIVAS - EJECUCION AL 31-03-22

| N° | N° DEL LLAMADO  | OBRA  | ID      | N° DEL CONTRATO | EMPRESA ADJUDICADA              | MONTO CONTRATO  | CODIGO             | EJECUTADO OG 520 | EJECUTADO OG 530 | EJECUTADO OG 540 | EJECUTADO OG 570 | TOTAL EJECUTADO | SALDO CONTRATO |
|----|-----------------|---|---------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1  | LPN DIP 05-A/12 | CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS   | 293 850 | 10/13           | CONSORCIO HOSPITALARIO          | 264 300 000 000 | LP-24001-13-70888  | 264 204 837 589  | 95 162 411       | 0                | 0                | 264 300 000 000 | 0              |
| 2  | LPN 79/17       | TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI   | 326 916 | 322/17          | CONSORCIO HOSPITALARIO          | 128 627 000 000 | LP-24001-17-150811 | 95 708 048 529   | 29 276 585 098   | 3 642 366 373    | 0                | 128 627 000 000 | 0              |
| 3  | LPN 45/17       | DISENO Y CONSTRUCCION DE POLICLINICAS   | 326 909 | 362/17          | TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA      | 44 482 952 430  | LP-24001-18-154731 | 38 891 875 942   | 5 427 651 431    | 163 425 057      | 0                | 44 482 952 430  | 0              |
| 4  | LPN 31/17       | CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS                    | 326 918 | 182/18          | CONSORCIO ICSA PUNTAL           | 6 108 459 128   | LP-24001-18-160263 | 5 718 387 518    | 385 183 530      | 0                | 0                | 6 103 571 048   | 4 888 080      |
| 5  | LPN 116/18      | CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO                              | 350 247 | 137/19          | CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE     | 12 814 617 355  | LP-24001-19-175087 | 9 105 911 276    | 2 822 701 815    | 494 516 959      | 347 120 220      | 12 770 250 270  | 44 367 085     |
| 6  | LPN 95/18       | TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO   | 327 467 | 136/19          | APONTE LATORRE S.A              | 12 857 535 277  | LP-24001-19-170221 | 8 517 865 812    | 3 152 179 470    | 637 222 651      | 550 267 344      | 12 857 535 277  | 0              |
| 7  | LPN 03/18       | DISENO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAAZAPA  | 359 729 | 156/19          | CONSTRUCTORA ECO                | 18 896 459 910  | LP-24001-19-172098 | 9 411 934 237    | 1 000 578 145    | 612 315 509      | 84 071 988       | 11 108 899 879  | 7 787 560 031  |
| 8  | LPN 14/18       | DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL                 | 339 735 | 258/19          | TECNODIL S.A                    | 27 237 413 867  | LP-24001-19-176522 | 21 988 892 242   | 2 770 753 112    | 2 471 570 908    | 0                | 27 231 216 262  | 6 197 605      |
| 9  | LPN 02/18       | DISENO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. PARAGUARI  | 339 736 | 246/19          | ICSA PUNTAL                     | 18 588 933 142  | LP-24001-19-174964 | 13 415 982 371   | 3 003 238 420    | 1 437 808 995    | 689 990 601      | 18 547 020 387  | 41 912 755     |
| 10 | LPN 122/18      | DISENO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERNANDARIAS   | 338 578 | 249/19          | CONSTRUCTORA ECO S.A            | 29 516 749 483  | LP-24001-19-175418 | 24 364 907 407   | 4 311 043 117    | 840 798 959      | 0                | 29 516 749 483  | 0              |
| 11 | LPN 01/18       | DISENO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILLARRICA   | 339 727 | 270/19          | CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO | 44 581 542 648  | LP-24001-19-176403 | 33 354 924 605   | 6 718 049 993    | 3 712 503 097    | 698 395 852      | 44 483 873 547  | 97 669 101     |
| 12 | LPN 88/18       | AMPLIACION Y REFACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE  | 348 542 | 242/19          | APONTE LATORRE S.A              | 35 468 895 927  | LP-24001-19-175999 | 22 442 991 762   | 3 897 461 950    | 1 793 533 283    | 557 890 069      | 28 691 877 064  | 6 777 018 863  |
| 13 | LPN 58/18       | CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS                    | 344 308 | 334/19          | CONSORCIO TAPE ROY              | 18 459 846 745  | LP-24001-19-179457 | 11 397 577 385   | 4 225 874 144    | 1 333 507 921    | 981 318 767      | 17 938 278 217  | 521 568 528    |
| 14 | LPN 111/18      | DISENO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCAMAMANDU | 350 498 | 248/19          | CONSORCIO YCAMAMANDU            | 2 208 000 000   | LP-24001-19-176507 | 1 825 869 395    | 382 130 603      | 0                | 0                | 2 208 000 000   | 0              |
| 15 | LPN 19/18       | PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI  | 339 726 | 259/19          | ENGINEERING                     | 46 267 741 029  | LP-24001-19-176723 | 10 738 869 513   | 9 455 774 636    | 0                | 0                | 20 194 644 149  | 26 073 096 880 |



**INSTITUTO DE REVISION SOCIAL**  
 Director: **Osvaldo Barreiro Vargas**  
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto  
 Calle 14 de Septiembre, Administración y Finanzas S.A.

|              |                  |   |                        |                        |                         |                       |                      |                        |                        |             |            |   |                |                |                |                |
|--------------|------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16           | LPN N° 18 LOTE 2 | PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL  | 339.730                | 337/19                 | CIE SA                  | 46.010.774.180        | LP-24001-19-180264   | 0                      | 0                      | 0           | 0          | 0 | 0              | 0              | 0              | 46.010.774.180 |
| 17           | LPN 20/18 LOTE 2 | PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL  | 339.730                | 338/19                 | CONCRET-MIX SA          | 19.080.909.959        | LP-24001-19-180267   | 15.370.536.434         | 0                      | 0           | 0          | 0 | 0              | 0              | 15.370.536.434 | 3.710.373.525  |
| 18           | LPN N° 86/18     | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS  | 348.874                | 389/19                 | TECO S.R.L.             | 8.425.016.109         | LP-24001-19-182161   | 5.516.258.389          | 1.964.064.740          | 944.692.980 | 0          | 0 | 0              | 8.425.016.109  | 0              |                |
| 19           | LPN N° 20/19     | DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS   | 352.742                | 055/20                 | CONSORCIO PAZ DEL CHACO | 49.812.641.432        | LP-24001-20-191711   | 21.821.527.936         | 955.811.230            | 971.855.211 | 0          | 0 | 23.749.194.377 | 26.063.447.055 |                |                |
| 20           | LPN N° 109/18    | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CITOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS   | 350.574                | 069-20                 | CONSORCIO CIPAR         | 4.650.785.000         | LP-24001-20-190478   | 2.691.707.626          | 118.132.939            | 875.903.947 | 16.182.361 | 0 | 3.701.926.873  | 948.858.127    |                |                |
| 21           | LPN N° 21/19     | CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIOR E INFERIOR DE H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES | 360.378                | 073/20                 | CG INGENIERIA S R.L.    | 735.724.574           | LP-24001-20-189034   | 712.723.574            | 21.754.600             | 0           | 0          | 0 | 734.478.174    | 1.246.400      |                |                |
| <b>TOTAL</b> |                  |   | <b>839.131.998.195</b> | <b>617.201.629.542</b> | <b>79.984.131.394</b>   | <b>19.992.021.850</b> | <b>3.925.237.202</b> | <b>721.043.019.980</b> | <b>118.088.978.215</b> |             |            |   |                |                |                |                |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Gerencia de Ejecucion y Control  
 Gerencia de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Gerencia de Ejecucion y Control  
 Gerencia de Contabilidad y Presupuesto  
 Gerencia Administrativa y Financiera

*[Handwritten signature]*