



| EJECUCION OBRAS ACTIVAS 2022 AL 30-11-22 |                  |  |                 |                |                                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                 |                |
|--|------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| N°                                       | N° DEL LLAMADO   | OBRA   | ID              | N° DEL CONTRAT | EMPRESA ADJUDICADA               | MONTO CONTRATADO | CODIGO             | EJECUTADO OG 520 | EJECUTADO OG 530 | EJECUTADO OG 540 | EJECUTADO OG 570 | TOTAL EJECUTADO | SALDO CONTRATO |
| 1  | LPN DIP 05-A/12  | CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGANVI DEL IPS   | 237.850         | 10/13          | CONSORCIO HOSPITALARIO           | 264.300.000.000  | LP-24001-13-70888  | 264.204.837.589  | 95.162.411       | 0                | 0                | 264.300.000.000 | 0              |
| 2  | LPN 79/17        | TERMINACION DEL HOSPITAL INGANVI DEL IPS   | 326.916         | 322/17         | CONSORCIO HOSPITALARIO           | 128.627.000.000  | LP-24001-17-150811 | 95.708.046.529   | 29.276.585.098   | 3.642.366.373    | 0                | 128.627.000.000 | 0              |
| 3  | LPN 45/17        | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POLICLINICAS  | 326.909         | 362/17         | TECNOEDUL S.A                    | 44.482.952.430   | LP-24001-18-154731 | 38.891.975.942   | 5.427.651.431    | 163.423.057      | 0                | 44.482.952.430  | 0              |
| 4  | LPN 31/17        | CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS   | 326.918         | 182/18         | CONSORCIO CSA PUNTA              | 6.108.459.128    | LP-24001-18-160263 | 5.718.387.518    | 385.183.530      | 0                | 0                | 6.103.571.048   | 4.888.080      |
| 5  | LPN 116/18       | CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL H.R DE PEDRO JUAN CABALLERO  | 350.247         | 137/19         | CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE      | 12.814.617.355   | LP-24001-19-175087 | 9.105.911.276    | 2.822.701.815    | 494.516.989      | 347.120.220      | 12.770.250.270  | 44.387.085     |
| 6  | LPN 95/18        | TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO  | 327.487         | 136/19         | ARONTE LA TORRE S.A              | 12.857.535.277   | LP-24001-19-170221 | 8.517.865.812    | 3.152.179.470    | 637.222.651      | 550.267.344      | 12.857.535.277  | 0              |
| 7  | LPN 03/18        | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAAZAYA   | 339.729         | 156/19         | CONSTRUCION EOO                  | 18.896.459.910   | LP-24001-19-172098 | 15.133.879.124   | 1.225.247.163    | 1.552.292.638    | 146.808.262      | 18.058.227.187  | 838.232.723    |
| 8  | LPN 14/18        | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL  | 339.735         | 258/19         | TECNOEDUL S.A.                   | 27.237.413.867   | LP-24001-19-176522 | 21.995.089.852   | 2.770.753.112    | 2.471.570.908    | 0                | 27.237.413.872  | -5             |
| 9  | LPN 02/18        | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. PARAGUARI   | 339.736         | 246/19         | CSA PUNTA                        | 18.588.933.142   | LP-24001-19-174964 | 13.415.982.371   | 3.003.238.420    | 1.437.808.995    | 689.990.601      | 18.547.020.387  | 41.912.755     |
| 10                                       | LPN 122/18       | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERNANDARIAS  | 339.578         | 249/19         | CONSTRUCION EOO S.A              | 29.516.749.483   | LP-24001-19-175418 | 24.364.307.407   | 4.311.043.117    | 840.798.959      | 0                | 29.516.749.483  | 0              |
| 11                                       | LPN 01/18        | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILLARICA   | 339.727         | 270/19         | CONSORCIO MANUIEL ORTIZ GUERRERO | 44.581.542.648   | LP-24001-19-176403 | 33.354.924.605   | 6.718.049.993    | 3.712.503.097    | 698.395.852      | 44.483.873.547  | 97.669.101     |
| 12                                       | LPN 88/18        | AMPLIACION Y REEFACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE  | 348.542         | 242/19         | ARONTE LA TORRE S.A              | 35.468.895.927   | LP-24001-19-175899 | 22.733.919.122   | 3.899.471.195    | 1.796.248.838    | 557.890.069      | 28.987.529.224  | 6.431.366.703  |
| 13                                       | LPN 58/18        | CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS   | 344.308         | 334/19         | CONSORCIO TAPE RORY              | 18.459.846.745   | LP-24001-19-179457 | 11.697.044.404   | 4.225.874.144    | 1.333.507.921    | 981.318.767      | 18.237.745.236  | 222.101.509    |
| 14                                       | LPN 111/18       | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL H.R SAN PEDRO DE YCALAMANDUJU   | 350.498         | 248/19         | CONSORCIO YCALAMANDUJU           | 2.208.000.000    | LP-24001-19-176507 | 1.825.869.395    | 382.130.603      | 0                | 0                | 2.208.000.000   | 0              |
| 15                                       | LPN 19/18        | PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGANVI  | 339.726         | 259/19         | ENGINEERING                      | 46.267.741.029   | LP-24001-19-176723 | 10.820.215.241   | 9.455.774.636    | 0                | 0                | 20.275.989.877  | 25.991.751.152 |
| 16                                       | LPN 20/18 LOTE 2 | PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL   | 339.730         | 337/19         | CIE SA                           | 46.010.774.180   | LP-24001-19-180264 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0               | 46.010.774.180 |
| 17                                       | LPN 20/18 LOTE 2 | PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL   | 339.730         | 338/19         | CONCRET-MIX SA                   | 19.080.909.959   | LP-24001-19-180267 | 19.017.427.928   | 0                | 0                | 0                | 19.017.427.928  | 63.482.031     |
| 18                                       | LPN N° 86/18     | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS   | 348.874         | 389/19         | TECO S.R.L.                      | 8.425.016.109    | LP-24001-19-182161 | 5.516.258.389    | 1.964.064.740    | 944.692.980      | 0                | 8.425.016.109   | 0              |
| 19                                       | LPN N° 20/19     | DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS  | 352.742         | 055/20         | CONSORCIO PAZ DEL CHACO          | 49.812.641.432   | LP-24001-20-191711 | 34.134.362.854   | 1.936.708.813    | 2.325.128.445    | 115.455.718      | 38.561.655.830  | 11.250.985.602 |
| 20                                       | LPN N° 109/18    | CENTRO DE RECONSTRUCCION DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS  | 350.374         | 069/20         | CONSORCIO CIPAR                  | 4.650.785.000    | LP-24001-20-190478 | 3.393.469.010    | 157.741.939      | 880.609.740      | 16.182.361       | 4.448.003.050   | 202.781.956    |
| 21                                       | LPN N° 21/19     | CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIOR E INFERIOR DE Hº Aº PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBIARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES | 360.378         | 073/20         | CA INGENIERIA S.R.L              | 735.724.574      | LP-24001-20-189034 | 712.723.574      | 21.754.600       | 0                | 0                | 734.478.174     | 1.246.400      |
| TOTAL                                    |                  |  | 839.131.998.195 |                |                                  | 640.317.999.942  |                    | 81.231.316.230   | 22.232.693.561   | 4.103.429.194    | 747.880.438.929  | 91.751.559.266  |                |

*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**  
 C.P. Fernando B. Rodríguez Valcárces  
 Director de Contabilidad y Presupuesto  
 Director de Administración y Finanzas



**SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS AL 30-11-22**

| LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13 | CODIGO                | EJECUTADO OG 520      | EJECUTADO OG 530     | EJECUTADO OG 540  | EJECUTADO OG 570 | SALDO                |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| ADENDA N°4   | AC-24001-16-21432     | 376.356.213           | 0                    | 0                 | 0                | 109.399.524          |
| ADENDA N°6   | AC-24001-16-21430     | 13.335.782.714        | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°8   | AC-24001-16-21434     | 206.546.036           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°10  | AC-24001-16-22601     | 164.235.473           | 0                    | 0                 | 0                | 23.760.082           |
| ADENDA N°13  | AC-24001-16-24389     | 105.666.964           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°15  | 29.424.622.414        | 29.424.622.414        | 0                    | 0                 | 0                | 28.073.608           |
| ADENDA N°16  | 1.316.397.230         | 1.288.323.622         | 0                    | 0                 | 0                | 17.691.442           |
| ADENDA N°24  | 17.691.442            | 0                     | 0                    | 0                 | 0                | 7.938.918            |
| ADENDA N°28  | 51.591.827            | 43.652.909            | 0                    | 0                 | 0                | 97.057.123           |
| ADENDA N°30  | 97.057.123            | 0                     | 0                    | 0                 | 0                | 4.204.274            |
| ADENDA N°31  | 21.021.370            | 16.817.096            | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°33  | 847.035.284           | 847.035.284           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°34  | 10.136.594            | 10.136.594            | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°35  | 5.274.462.023         | 5.265.674.116         | 0                    | 0                 | 0                | 8.787.907            |
| ADENDA N°36  | 742.410.042           | 742.410.042           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°37  | 13.088.840            | 13.088.840            | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°38  | 191.768.793           | 191.768.793           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°39  | 111.829.421           | 111.829.421           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N°40  | 51.317.007            | 1.107.330             | 0                    | 0                 | 0                | 50.209.677           |
| ADENDA N°41  | 223.236.636           | 223.236.636           | 0                    | 0                 | 0                | 2.253.900.007        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>54.969.313.059</b> | <b>52.368.290.497</b> | <b>0</b>             | <b>50.209.677</b> | <b>0</b>         | <b>2.550.812.885</b> |
| <b>LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 322/17</b>               |                       |                       |                      |                   |                  |                      |
| ADENDA N° 5  | AC-24001-18-34068     | 9.903.888.395         | 0                    | 0                 | 0                | 116.010.401          |
| ADENDA N° 6  | AC-24001-18-34142     | 82.431.089            | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 7  | AC-24001-18-34200     | 749.633               | 172.164.425          | 0                 | 0                | 1                    |
| ADENDA N° 8  | 1.290.496.612         | 1.290.496.612         | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 9  | 2.137.758             | 2.137.758             | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 11   | AC-24001-19-35860     | 17.339.632            | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 12   | 440.820.240           | 440.820.240           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 13   | 5.380.081.035         | 3.452.892.610         | 1.927.188.425        | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 14   | 1.554.678.169         | 131.500.458           | 1.423.177.711        | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 17   | 15.936.984            | 15.936.984            | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 18   | 921.810.384           | 767.993.721           | 153.816.663          | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 19   | 640.242.641           | 358.299.810           | 281.942.831          | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 20   | 157.247.740           | 157.247.740           | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| ADENDA N° 22   | 1.045.603.509         | 981.771.512           | 2.136.862            | 0                 | 0                | 63.831.997           |
| ADENDA N° 23   | 3.420.633.876         | 3.418.497.014         | 0                    | 0                 | 0                | 0                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25.162.272.524</b> | <b>20.581.182.968</b> | <b>4.401.247.157</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>179.842.399</b>   |
| <b>CONTRATO 362/17</b>   |                       |                       |                      |                   |                  |                      |
| ADENDA N°6   | AC-24001-19-36939     | 675.555.000           | 675.555.000          | 0                 | 0                | 0                    |

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TRÁFICO Y LOGÍSTICA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO



|  |                      |                    |                      |                      |                    |          |          |          |          |                    |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| ADENDA Nº 7  | 134.091.330          | AC-24001-19-36950  | 131.720.526          | 2.370.804            | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 321.513.794        |
| ADENDA Nº 8  | 4.838.533.640        | AC-24001-20-386609 | 2.457.300.580        | 1.986.125.234        | 73.594.042         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 10   | 204.628.721          | AC-24001-20-39429  | 204.628.721          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 11   | 1.678.139.670        | AC-24001-20-39576  | 839.023.865          | 839.115.805          | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 321.513.794        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.530.948.361</b> |                    | <b>4.308.228.692</b> | <b>2.827.611.843</b> | <b>73.594.042</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>321.513.794</b> |
| <b>LPN Nº 31/17 CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS - CONTRATO 182/18</b>                 |                      |                    |                      |                      |                    |          |          |          |          |                    |
| ADENDA Nº 2  | 239.896.412          | AC-24001-19-35407  | 239.896.412          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 3  | 36.627.403           | AC-24001-19-35722  | 36.627.403           | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 6  | 74.565.265           | AC-24001-19-36182  | 74.565.265           | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.195.851          |
| ADENDA Nº 7  | 798.836.217          | AC-24001-19-36398  | 797.640.366          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 9  | 63.398.930           | AC-24001-20-39116  | 63.398.930           | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.195.851          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.213.324.227</b> |                    | <b>1.212.128.376</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.195.851</b>   |
| <b>LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO - CONTRATO 137/19</b>                   |                      |                    |                      |                      |                    |          |          |          |          |                    |
| ADENDA Nº 4  | 164.522.847          | AC-24001-20-39578  | 53.683.347           | 0                    | 110.839.500        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 5  | 723.640.050          | AC-24001-20-39691  | 568.640.050          | 155.000.000          | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 8  | 1.669.156.539        | AC-24001-20-39898  | 1.484.320.162        | 131.443.605          | 53.392.772         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.557.319.436</b> |                    | <b>2.106.643.559</b> | <b>286.443.605</b>   | <b>164.232.272</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>LPN 95/18 TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN</b>  |                      |                    |                      |                      |                    |          |          |          |          |                    |
| ADENDA Nº 1  | 588.555.844          | AC-24001-20-39019  | 588.555.844          | 0                    | 58.888.306         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 2  | 182.916.956          | AC-24001-20-39060  | 124.028.650          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 6  | 1.418.367.031        | AC-24001-20-39635  | 1.418.367.031        | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 8  | 332.736.309          | AC-24001-20-39970  | 332.736.309          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 11   | 47.773.040           | AC-24001-21-40829  | 47.773.040           | 0                    | 58.888.306         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.570.349.180</b> |                    | <b>2.511.460.874</b> | <b>0</b>             | <b>58.888.306</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA</b>  |                      |                    |                      |                      |                    |          |          |          |          |                    |
| ADENDA Nº 1  | 880.618.260          | AC-24001-20-38767  | 880.618.260          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 2.682.281          |
| ADENDA Nº 5  | 697.864.284          | AC-24001-20-39757  | 695.182.003          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 7  | 44.236.656           | AC-24001-21-40670  | 44.236.656           | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 8  | 390.791.804          | AC-24001-21-40639  | 390.791.804          | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  |
| ADENDA Nº 9  | 1.643.511.033        | AC-24001-21-40999  | 1.173.154.682        | 0                    | 307.529.690        | 0        | 0        | 0        | 0        | 6.171.985          |
| ADENDA Nº 11   | 6.171.985            | PENDIENTE (NUEVO)  | 0                    | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 8.854.266          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.669.194.022</b> |                    | <b>3.183.983.405</b> | <b>162.826.661</b>   | <b>307.529.690</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8.854.266</b>   |
| <b>LPN Nº 03/18DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAAZAPA</b>  |                      |                    |                      |                      |                    |          |          |          |          |                    |
| ADENDA Nº 3  | 2.434.439.327        | AC-24001-21-41540  | 2.434.439.227        | 0                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 100                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.434.439.327</b> |                    | <b>2.434.439.227</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100</b>         |
| <b>LPN Nº 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL - CONTRATO Nº 259/19</b> |                      |                    |                      |                      |                    |          |          |          |          |                    |
| ADENDA Nº 4  | 4.155.848.463        | AC-24001-21-40987  | 3.436.954.088        | 512.338.097          | 170.178.192        | 0        | 0        | 0        | 0        | 36.378.086         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.155.848.463</b> |                    | <b>3.436.954.088</b> | <b>512.338.097</b>   | <b>170.178.192</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36.378.086</b>  |



| LPN N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI - CONTRATO N° 246/19 |                        | CODIGO            | EJECUTADO OG 520        | EJECUTADO OG 530        | EJECUTADO OG 540        | EJECUTADO OG 570        | SALDO         |
|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ADENDA N° 6  | 106.614.429            | AC-24001-21-41070 | 106.614.429             |                         |                         | 0                       | 0             |
| ADENDA N° 8  | 1.894.513.200          | PENDIENTE (NUEVO) | 0                       |                         |                         | 0                       | 1.894.513.200 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.001.127.629</b>   | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b>  |
| LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S.                               | 176.089.800            | AC-24001-21-41273 | 54.600.000              | 0                       | 121.489.800             |                         | 0             |
| ADENDA N° 7  | 176.089.800            |                   | 54.600.000              |                         | 121.489.800             |                         |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>176.089.800</b>     | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b>  |
| LPN N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE                          | 53.750.925             | AC-24001-21-40886 | 41.374.010              | 0                       | 0                       | 0                       | 14.376.915    |
| ADENDA N° 4  | 53.750.925             |                   | 41.374.010              |                         |                         |                         | 14.376.915    |
| ADENDA N° 6  | 109.905.230            | AC-24001-21-40911 | 100.776.411             | 0                       | 0                       | 0                       | 9.128.819     |
| ADENDA N° 7  | 38.452.456             | AC-24001-21-40874 | 38.452.456              | 0                       | 0                       | 0                       | 0             |
| ADENDA N° 8  | 1.318.067.654          | AC-24001-21-40939 | 148.893.218             | 12.045.150              | 1.107.575.036           | 0                       | 33.594.250    |
| ADENDA N° 9  | 4.516.409              | CANCELADO         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 4.516.409     |
| ADENDA N° 10   | 188.004.664            | AC-24001-22-42238 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 188.004.664   |
| ADENDA N° 11   | 3.888.285              | AC-24001-21-41529 | 2.877.331               | 0                       | 0                       | 0                       | 1.010.954     |
| ADENDA N° 13   | 3.015.499.625          | AC-24001-22-42508 | 1.447.439.820           | 0                       | 0                       | 0                       | 1.568.059.805 |
| ADENDA N° 14   | 151.683.722            | PENDIENTE         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 151.683.722   |
| ADENDA N° 15   | 1.629.000              | PENDIENTE         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 1.629.000     |
| ADENDA N° 16   | 91.616.290             | AC-24001-22-43326 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 91.616.290    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4.979.014.260</b>   | <b>CODIGO</b>     | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b>  |
| LPN N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO                                | 1.683.706.777          | AC-24001-21-41353 | 1.227.568.871           | 653.400                 | 211.274.195             | 0                       | 244.210.311   |
| ADENDA N° 6  | 1.683.706.777          |                   | 1.227.568.871           | 653.400                 | 211.274.195             | 0                       | 244.210.311   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.683.706.777</b>   |                   | <b>EJECUTADO OG 520</b> | <b>EJECUTADO OG 530</b> | <b>EJECUTADO OG 540</b> | <b>EJECUTADO OG 570</b> | <b>SALDO</b>  |
| <b>TOTAL ADENDAS</b>   | <b>113.096.947.065</b> |                   |                         |                         |                         |                         |               |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>   | <b>105.796.005.355</b> |                   |                         |                         |                         |                         |               |
| <b>SALDO ADENDAS</b>   | <b>7.300.941.710</b>   |                   |                         |                         |                         |                         |               |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y PSICOLÓGICAS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

| Nº           | Nº DEL LLAMADO    | Nº DE CONTRATO | EMPRESA ADJUDICADA                  | OBRA  | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | EJECUCIÓN AL 30-11-22  |                      |                      |                   |                      |                  |                        |                        |                        |                | MONTO EJECUCIONADO | SALDO CONTARTE |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|              |                   |                |                                     |   |                          | COPIGO                 | EJECUTADO OG 240     | EJECUTADO OG 520     | EJECUTADO OG 530  | EJECUTADO OG 540     | EJECUTADO OG 570 | EJECUTADO OG 590       | EJECUTADO              |                        |                |                    |                |
| 1            |                   | 128/20         | PUNTA CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA | REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS  | 14.000.000,000           | LP-24001-20-189815     | 0                    | 493.406.894          | 0                 | 0                    | 487.779.975      | 0                      | 12.960.622.764         | 13.941.819.623         | 58.180.377     |                    |                |
| 2            |                   | 129/20         | WA CONSTRUCCIONES S.A               | REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS  | 16.000.000,000           | LP-24001-20-189651     | 62.627.000           | 368.030.771          | 0                 | 0                    | 256.119.800      | 0                      | 15.313.277.429         | 16.000.000,000         | 0              |                    |                |
| 3            |                   | 130/20         | CANATTA CONSTRUCTORA                | REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS  | 4.000.000,000            | LP-24001-20-189660     | 151.731.667          | 0                    | 0                 | 0                    | 41.696.808       | 0                      | 3.807.069.193          | 3.999.999.968          | 32             |                    |                |
| 4            | LPN Nº 65/19      | 131/20         | EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA          | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN ANTONIO DEL IPS   | 16.000.000,000           | LP-24001-20-189662     | 373.939.380          | 6.522.875            | 18.900.000        | 0                    | 337.980.000      | 0                      | 10.185.395.430         | 10.922.737.685         | 5.077.281.315  |                    |                |
| 5            |                   | 132/20         | CONSTRUCTORA ECO S.A                | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN ANTONIO DEL IPS   | 5.000.000,000            | LP-24001-20-189663     | 5.347.868            | 0                    | 0                 | 62.426.979           | 0                | 4.984.224.795          | 4.999.999.642          | 358                    |                |                    |                |
| 6            |                   | 133/20         | CONSORCIO TOCCA-AB                  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN ANTONIO DEL IPS   | 35.370.000,000           | LP-24001-20-189816     | 1.346.202.206        | 342.775.545          | 0                 | 0                    | 179.576.380      | 0                      | 25.161.431.774         | 27.029.985.805         | 8.340.014.195  |                    |                |
| 7            |                   |                | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO         | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN ANTONIO DEL IPS   | 9.630.000,000            | LP-24001-20-189792     | 627.771.674          | 612.884.333          | 0                 | 0                    | 106.639.836      | 0                      | 8.073.096.685          | 9.420.482.528          | 209.991.872    |                    |                |
| 9            | LPN SBE Nº 92/19  | 562/19         | EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA          | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNAO DEL IPS  | 5.000.000,000            | LP-24001-19-189595     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 31.785.000       | 0                      | 4.487.867.806          | 4.519.652.806          | 480.347.194    |                    |                |
| 10           | LPN SBE Nº 08/19  | 53/2020        | GGA SA                              | READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS-AD REFERENDUM 2020   | 3.000.000,000            | LP-24001-20-190209     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 3.000.000,000          | 3.000.000,000          | 0              |                    |                |
| 11           | LPN 156/19        | 436/2020       | CONSORCIO TOCCA - TECNOEDU          | READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS-AD REFERENDUM 2020   | 35.000.000,000           | LP-24001-21-200509     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 25.727.654.459         | 25.727.654.459         | 9.272.345.541  |                    |                |
| 13           |                   | 61/2022        | MIM SOCIEDAD ANONIMA                | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 13.500.700,000           | LP-24001-22-217793     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 0                      | 13.500.700,000         | 13.500.700,000 |                    |                |
| 14           |                   | 62/2022        | NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR      | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 19.668.000,000           | LP-24001-22-217795     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 0                      | 19.668.000,000         | 19.668.000,000 |                    |                |
| 15           |                   | 63/2022        | CONSORCIO TOCCA INFLENIA            | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 9.862.000,000            | LP-24001-22-217796     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 2.882.377.086          | 2.882.377.086          | 12.283.827.914 |                    |                |
| 16           | LPN SBE Nº 170/21 | 64/2022        | WA CONSTRUCCIONES S.A               | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 15.166.200,000           | LP-24001-22-217794     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 0                      | 15.166.200,000         | 15.166.200,000 |                    |                |
| 17           |                   | 65/2022        | CONSORCIO CE                        | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 34.490.000,000           | LP-24001-22-217798     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 0                      | 34.490.000,000         | 34.490.000,000 |                    |                |
| 18           |                   | 66/2022        | JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ        | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 13.000.000,000           | LP-24001-22-217798     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 0                      | 13.000.000,000         | 13.000.000,000 |                    |                |
| 19           |                   | 67/2022        | CONSTRUCTORA ECO S.A                | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 20.342.000,000           | LP-24001-22-217797     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 0                      | 20.342.000,000         | 20.342.000,000 |                    |                |
| 20           |                   | 68/2022        | ILY COMPANIA S.A                    | REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS | 1.700.000,000            | LP-24001-22-217799     | 0                    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                | 0                      | 0                      | 1.700.000,000          | 1.700.000,000  |                    |                |
| <b>TOTAL</b> |                   |                |                                     |   |                          | <b>270.728.900,000</b> | <b>2.567.115.095</b> | <b>1.823.620.808</b> | <b>18.900.000</b> | <b>1.502.026.778</b> | <b>0</b>         | <b>116.532.961.921</b> | <b>122.444.624.602</b> | <b>148.284.275.398</b> |                |                    |                |

| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNAO MISIONES DEL IPS CONTRATO N° 53/20     |               | ADENDAS DE MANTENIMIENTO |                  | SALDO            |                  |                  |                  |             |
|---|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL   | CODIGO        | EJECUTADO OG 240         | EJECUTADO OG 520 | EJECUTADO OG 530 | EJECUTADO OG 540 | EJECUTADO OG 570 | EJECUTADO OG 590 | SALDO       |
| ADENDA Nº 3   | 600.000,000   | AC-24001-21-411723       | 0                | 0                | 0                | 0                | 599.995.933      | 4.067       |
| TOTAL   | 600.000,000   |                          |                  |                  |                  |                  | 599.995.933      | 4.067       |
| REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 129/20 |               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 1.800.000,000 | AC-24001-22-42742        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.800.000,000    | 0           |
| ADENDA Nº 2   | 1.800.000,000 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 1.800.000,000 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 129/20 |               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 3.200.000,000 | AC-24001-22-4207         | 0                | 11.067.108       | 16.043.800       | 0                | 3.172.889.092    | 0           |
| ADENDA Nº 3   | 3.200.000,000 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 3.200.000,000 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 132/20 |               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 800.000,000   | AC-24001-22-42703        | 0                | 0                | 65.847.604       | 0                | 377.887.014      | 356.465.382 |
| ADENDA Nº 2   | 800.000,000   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 800.000,000   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 133/20 |               |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 1.000.000,000 | AC-24001-21-42187        | 0                | 897.561.475      | 0                | 0                | 102.438.175      | 350         |
| ADENDA Nº 3   | 1.000.000,000 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| TOTAL   | 1.000.000,000 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |             |