

EJECUCION OBRAS ACTIVAS 2022 AL 31-12-22

N°	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG \$20	EJECUTADO OG \$30	EJECUTADO OG \$40	EJECUTADO OG \$70	TOTAL EJECUTADO	Saldo Contrato
1	LPN DIP 05-A/12	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGANI DEL IPS	237.850	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	264.300.000,000	LP-24001-13-70888	264.204.837,589	95.162.411	0	0	264.300.000,000	0
2	LPN 79/17	TERMINACION DEL HOSPITAL INGANI	326.916	322/17	CONSORCIO HOSPITALARIO TECNODIL S.A. CONSTRUCTORA	128.627.000,000	LP-24001-17-150811	95.708.048,529	29.276.585,098	3.642.366,373	0	128.627.000,000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POLICLINICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326.909	362/17	CONSORCIO KCSA PUNTAL	44.482.952,430	LP-24001-18-154731	38.891.875,942	5.427.651,431	163.425,057	0	44.482.952,430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	326.918	182/18	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	6.108.459,128	LP-24001-18-160263	5.718.387,518	385.183,530	0	0	6.108.571,048	4.888,080
5	LPN 116/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	350.247	137/19	CONSORCIO LATORRE S.A.	12.814.617,355	LP-24001-19-175087	9.105.911,276	2.822.701,815	494.516,959	347.120,220	12.770.250,270	44.367,085
6	LPN 95/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAZABA	327.467	198/19	CONSTRUCTORA ECO	12.857.535,277	LP-24001-19-170221	8.517.865,812	3.152.179,470	637.222,651	550.267,344	12.857.535,277	0
7	LPN 03/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.729	156/19	TECNODIL S.A.	18.896.459,910	LP-24001-19-172098	15.133.879,124	1.240.525,826	1.652.172,146	233.066,434	18.259.643,530	636.816,380
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERMANDADES	339.735	258/19	ICSA PUNTAL	27.237.413,867	LP-24001-19-176522	21.995.089,852	2.770.753,112	2.471.570,908	0	27.237.413,872	0
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERNANDEZ	339.736	246/19	CONSORCIO MANUEL GONZ GILBERRO	18.588.933,142	LP-24001-19-174964	13.415.982,371	3.003.238,420	1.437.808,995	689.990,601	18.547.020,387	41.912,755
10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILABERCA	338.578	249/19	CONSORCIO TAPÉ ROHY YCAMANDIUI	29.516.749,483	LP-24001-19-175418	24.364.907,407	4.311.043,117	840.798,959	0	29.516.749,483	0
11	LPN 01/18	AMPLIACION Y REAFICCION DEL HOSPITAL DE LUQUE	339.727	270/19	CONSORCIO TAPÉ ROHY YCAMANDIUI	339.727	LP-24001-19-175403	33.554.924,505	6.718.049,993	3.712.503,097	698.395,852	44.483.873,547	97.669,101
12	LPN 88/18	CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	348.542	242/19	CONSORCIO TAPÉ ROHY YCAMANDIUI	348.542	LP-24001-19-175899	23.018.820,913	3.991.207,845	1.802.162,837	941.260,187	29.753.451,782	5.715.444,145
13	LPN 58/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCAMANDIUI	344.308	334/19	ENGINEERING	18.455.846,745	LP-24001-19-179457	11.699.626,588	4.243.602,552	1.333.507,921	981.318,767	18.258.055,828	201.790,917
14	LPN 111/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	350.498	248/19	ENGINEERING	2.208.000,000	LP-24001-19-176507	1.825.869,395	382.130,603	0	0	2.208.000,000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.726	259/19	ENGINEERING	46.627.741,029	LP-24001-19-179223	10.820.215,241	9.455.774,636	0	0	20.275.989,877	25.991.751,152
16	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	337/19	CIE SA	46.010.774,180	LP-24001-19-180064	0	0	0	0	0	46.010.774,180
17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.730	338/19	CONCRET-MIX SA	19.080.909,959	LP-24001-19-180067	19.017.427,928	0	0	0	19.017.427,928	63.482,031
18	LPN N° 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S.R.L.	8.425.016,109	LP-24001-19-182161	5.516.258,389	1.964.064,740	944.692,980	0	8.425.016,109	0
19	LPN N° 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	059/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641,432	LP-24001-20-191711	36.061.503,234	2.034.126,942	2.446.699,962	176.641,867	40.718.972,005	9.093.669,427
20	LPN N° 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CISTOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTAL DEL IPS	350.374	069/20	CONSORCIO CIRAR	4.650.785,000	LP-24001-20-190478	3.393.469,010	157.741,999	880.609,740	16.182,361	4.448.003,050	202.781,950
21	LPN N° 21/19	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIOR ENFERMERIA DE HE AS, PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNAO MISIONES	360.378	073/20	CC INGENIERIA S.R.L.	735.724.574	LP-24001-20-189034	712.723.574	21.754,600	0	0	734.478.174	1.246,400
TOTAL			839.131.998.195			612.277.624.297	81.453.478.090	22.460.058.555	4.634.243.633	751.025.404.597	88.108.593.603		



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Director General
 Director de la Oficina de Control
 Director de la Oficina de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Director General
 Director de la Oficina de Control
 Director de la Oficina de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Director General
 Director de la Oficina de Control
 Director de la Oficina de Presupuesto



DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO - EJECUCIÓN AL 31-12-22													
N° DEL LLAMADO	N° DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	OBRA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	MONTO EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	128/20	PUNTA CONSTRUCCIONES DE LUIS BOYEBA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	14.000.000.000	LP-24001-20-189815	0	493.406.884	0	487.779.975	0	12.960.632.764	13.941.879.623	58.180.377
2	129/20	WA CONSTRUCCIONES S.A.	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189861	62.627.000	386.030.771	0	256.119.890	0	13.313.227.429	16.000.000.000	0
3	130/20	CANATTA CONSTRUCTORA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	4.000.000.000	LP-24001-20-189860	151.231.967	0	0	41.698.808	0	3.807.069.159	3.999.999.968	32
4	131/20	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189862	373.999.380	6.572.875	18.900.000	337.980.000	0	10.296.059.330	11.033.401.585	4.986.598.415
5	132/20	CONSTRUCTORA ECO S.A	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-20-189863	5.347.868	0	0	60.426.979	0	4.999.999.642	4.999.999.642	358
6		CONSORCIO TOCOSA-AGB	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	35.370.000.000	LP-24001-20-189816	1.346.202.206	508.095.976	0	179.576.380	0	26.448.647.116	28.482.521.178	6.887.478.822
7		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	9.630.000.000	LP-24001-20-189792	629.390.970	743.010.080	0	113.878.461	0	8.073.086.685	9.556.306.196	73.693.804
9	LPN SBE N° 92/19	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE NEPEQUE	5.000.000.000	LP-24001-19-189595	0	0	0	31.795.000	0	4.456.682.806	4.487.887.806	512.132.194
10	LPN SBE N° 08/19	GCA SA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE NEPEQUE	3.000.000.000	LP-24001-20-190209	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0
11	LPN 156/19	CONSORCIO TOCOSA - TECNOEDIL	REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL NEPEQUE	35.000.000.000	LP-24001-21-202509	0	0	0	0	0	27.815.046.834	27.815.046.834	7.184.953.166
13	61/2022	MM SOCIEDAD ANONIMA	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	13.500.700.000	LP-24001-22-217793	0	1.590.061.872	0	0	0	1.590.061.872	11.910.638.128	18.668.025.800
14	62/2022	NETSOFERRECONSTRUCION	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	19.668.000.000	LP-24001-22-217795	0	0	0	0	0	999.974.200	999.974.200	18.668.025.800
15	63/2022	CONSORCIO TOCOSA IMPERNA	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	9.682.000.000	LP-24001-22-217916	0	184.735.642	0	22.736.760	0	2.565.240.325	2.772.732.127	7.089.267.873
16	64/2022	WA CONSTRUCCIONES S.A	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	15.166.200.000	LP-24001-22-217800	0	2.566.416.202	0	0	0	2.882.572.086	5.448.788.288	9.717.411.712
17	65/2022	CONSORCIO CE	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	34.490.000.000	LP-24001-22-217944	0	0	0	0	0	0	0	34.490.000.000
18	66/2022	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	13.000.000.000	LP-24001-22-217798	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000.000
19	67/2022	CONSTRUCTORA ECO S.A	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	20.342.000.000	LP-24001-22-217797	6.089.428	646.192.195	0	1.706.954	0	1.968.935.351	2.622.923.928	17.719.076.072
20	68/2022	J.L.Y. COMPANIA S.A.	REPARACION, REEDUCACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	1.700.000.000	LP-24001-22-217799	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000.000
TOTAL				270.728.000.000		2.574.793.819	7.104.491.397	18.900.000	1.532.669.117	0	225.500.598.914	136.751.443.247	133.977.466.753

ADICIONALES DE MANTENIMIENTO												
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JERONIMO MISIONES DEL IPS CONTRATO N° 53/20 LPN	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO				
ADICENDA N° 3	AC-24001-21-41723	0	0	0	0	0	0	4.067				
TOTAL		0	0	0	0	0	0	4.067				
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 128/20 LPN	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO				
ADICENDA N° 2	AC-24001-22-42742	0	416.849.839	0	0	0	0	1.188.150.161				
TOTAL		0	416.849.839	0	0	0	0	1.188.150.161				
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 129/20 LPN	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO				
ADICENDA N° 3	AC-24001-22-42207	0	11.067.108	0	16.043.800	0	3.177.889.092	0				
TOTAL		0	11.067.108	0	16.043.800	0	3.177.889.092	0				
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 131/20 LPN	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO				
ADICENDA N° 2	AC-24001-22-42603	0	0	0	65.847.604	0	3.773.687.034	356.465.382				
TOTAL		0	0	0	65.847.604	0	3.773.687.034	356.465.382				
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS - CONTRATO N° 132/20 LPN	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO				
ADICENDA N° 3	AC-24001-21-42167	0	897.561.475	0	0	0	102.438.175	350				
TOTAL		0	897.561.475	0	0	0	102.438.175	350				



 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

 Oficina de Seguimiento y Control

 Oficina de Presupuesto


 SANDRA RAMIREZ

 Jefe de Seguimiento y Control

 Jefe de Presupuesto

 Jefe de Programación

 Jefe de Presupuesto



 SANDRA RAMIREZ

 Jefe de Programación

 Jefe de Presupuesto



Saldo de Ejecución de Obras - Adendas Al 31-12-22

LPN 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA Nº4	AC-2400-1-16-21-432	376.356.213	0	0	0	109.399.524
ADENDA Nº6	AC-2400-1-16-21-430	13.335.782.714	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	AC-2400-1-16-21-434	206.546.036	0	0	0	0
ADENDA Nº 10	AC-2400-1-16-22-601	164.235.473	0	0	0	23.760.082
ADENDA Nº 13	AC-2400-1-16-24-389	105.666.964	0	0	0	0
ADENDA Nº 15	AC-2400-1-17-26-280	29.424.622.414	0	0	0	0
ADENDA Nº 16	AC-2400-1-17-26-530	1.288.323.622	0	0	0	28.073.608
ADENDA Nº 24	AC-2400-1-18-31-757	0	0	0	0	17.691.442
ADENDA Nº 28	AC-2400-1-18-33-944	43.652.909	0	0	0	7.998.918
ADENDA Nº 30	AC-2400-1-19-33-607	0	0	0	0	97.057.123
ADENDA Nº 31	AC-2400-1-19-33-606	1.681.709.6	0	0	0	4.204.274
ADENDA Nº 33	AC-2400-1-19-36-943	847.035.284	0	0	0	0
ADENDA Nº 34	AC-2400-1-19-37-110	10.136.594	0	0	0	0
ADENDA Nº 35	AC-2400-1-19-35-533	5.265.674.116	0	0	0	8.787.907
ADENDA Nº 36	AC-2400-1-19-37-973	742.410.042	0	0	0	0
ADENDA Nº 37	AC-2400-1-20-39-101	13.088.840	0	0	0	0
ADENDA Nº 38	AC-2400-1-20-39-567	191.768.793	0	0	0	0
ADENDA Nº 39	AC-2400-1-20-39-552	111.829.421	0	0	0	0
ADENDA Nº 40	AC-2400-1-20-39-950	1.107.390	0	50.209.677	0	0
ADENDA Nº 41	AC-2400-1-20-39-991	223.236.636	0	0	0	2.253.900.007
TOTAL	54.969.313.059	52.368.290.497	0	50.209.677	0	2.550.812.885
LPN 79/17 TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 322/17						
ADENDA Nº 5	AC-2400-1-18-34-068	9.903.888.395	0	0	0	116.010.401
ADENDA Nº 6	AC-2400-1-18-34-142	82.431.089	0	0	0	0
ADENDA Nº 7	AC-2400-1-18-34-200	749.633	1.721.164.425	0	0	1
ADENDA Nº 8	AC-2400-1-19-33-822	1.290.496.612	0	0	0	0
ADENDA Nº 9	AC-2400-1-19-33-825	2.137.758	0	0	0	0
ADENDA Nº 11	AC-2400-1-19-33-860	17.339.632	0	0	0	0
ADENDA Nº 12	AC-2400-1-19-36-121	0	440.820.240	0	0	0
ADENDA Nº 13	AC-2400-1-19-36-106	3.452.892.610	1.927.188.425	0	0	0
ADENDA Nº 14	AC-2400-1-19-36-179	131.500.458	1.423.177.711	0	0	0
ADENDA Nº 17	AC-2400-1-19-36-226	15.956.984	0	0	0	0
ADENDA Nº 18	AC-2400-1-19-36-507	767.993.721	153.816.663	0	0	0
ADENDA Nº 19	AC-2400-1-19-36-896	358.299.810	281.942.831	0	0	0
ADENDA Nº 20	AC-2400-1-19-37-298	157.247.740	0	0	0	0
ADENDA Nº 22	AC-2400-1-21-41-007	981.771.512	0	0	0	63.831.997
ADENDA Nº 23	AC-2400-1-21-41-030	3.418.497.014	2.136.862	0	0	0
TOTAL	25.162.272.524	20.581.182.968	4.401.247.157	0	0	179.842.399
LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS - CONTRATO 362/17						
ADENDA Nº6	AC-2400-1-19-36-949	675.555.000	0	0	0	0
ADENDA Nº7	AC-2400-1-19-36-950	131.720.526	2.370.804	0	0	0
ADENDA Nº8	AC-2400-1-20-38-609	2.457.300.580	1.986.125.234	73.594.042	0	321.513.784
ADENDA Nº10	AC-2400-1-20-39-429	204.628.721	0	0	0	0
ADENDA Nº 11	AC-2400-1-20-39-576	839.023.865	839.115.805	0	0	0
TOTAL	7.530.948.361	4.308.228.692	2.827.611.843	73.594.042	0	321.513.784

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 C.P. Patricia Guzmán Peña
 Jefe de Sección Ejecución y Control
 Dpto. Presupuesto

UNIDAD DE PREVISION SOCIAL
 SANDRA RAMIREZ
 Jefe de Sección Programación
 Departamento de Presupuesto

LICENCIADO EN CONTABILIDAD
 M. J. [Signature]
 Director de Sección de Presupuesto



ADENDA Nº	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
LPN 31/17 CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS - CONTRATO 182/18						
ADENDA Nº 2	AC-24001-19-35407	239.896.412	0	0	0	0
ADENDA Nº 3	AC-24001-19-35722	36.627.403	0	0	0	0
ADENDA Nº 6	AC-24001-19-36182	74.565.265	0	0	0	0
ADENDA Nº 7	AC-24001-19-36398	797.640.366	0	0	0	1.195.851
ADENDA Nº 9	AC-24001-20-39116	63.398.930	0	0	0	0
TOTAL		1.213.324.227	0	0	0	1.195.851
LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO - CONTRATO 137/19						
ADENDA Nº 4	AC-24001-20-39578	53.683.347	0	110.839.500	0	0
ADENDA Nº 5	AC-24001-20-39691	588.640.050	155.000.000	0	0	0
ADENDA Nº 8	AC-24001-20-39898	1.484.320.162	131.443.605	53.392.772	0	0
TOTAL		2.106.643.559	286.443.605	164.232.272	-	-
LPN 95/18 TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO - CONTRATO 136/19						
ADENDA Nº 1	AC-24001-20-39019	588.555.844	0	0	0	0
ADENDA Nº 2	AC-24001-20-39060	124.028.650	0	58.888.306	0	0
ADENDA Nº 6	AC-24001-20-39635	1.418.367.031	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	AC-24001-20-39970	332.736.309	0	0	0	0
ADENDA Nº 11	AC-24001-21-40829	47.773.040	0	0	0	0
TOTAL		2.570.349.180	2.511.460.874	58.888.306	-	-
CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - CONTRATO N° 156/19						
ADENDA Nº 1	AC-24001-20-38767	880.618.260	0	0	0	0
ADENDA Nº 5	AC-24001-20-39757	695.182.003	0	0	0	2.682.281
ADENDA Nº 7	AC-24001-21-40670	44.236.656	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	AC-24001-21-40659	390.791.804	0	0	0	0
ADENDA Nº 9	AC-24001-21-40999	1.173.154.682	162.826.661	307.529.690	0	0
ADENDA Nº 11	PENDIENTE (NUEVO)	6.171.985	162.826.661	307.529.690	0	6.171.985
TOTAL		3.183.983.405	162.826.661	307.529.690	-	8.854.266
LPN N° 03/18DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAZAPAPA - CONTRATO N° 156/19						
ADENDA Nº 3	AC-24001-21-41540	2.434.439.227	0	0	0	100
TOTAL		2.434.439.227	-	-	-	100
LPN N° 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD						
ADENDA Nº 4	AC-24001-21-40987	3.436.954.088	512.338.097	170.178.192	0	36.378.086
TOTAL		4.155.848.463	512.338.097	170.178.192	-	36.378.086
LPN N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. PARAGUARI - CONTRATO N° 246/19						
ADENDA Nº 6	AC-24001-21-41070	106.614.429	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	PENDIENTE (NUEVO)	1.894.513.200	0	0	0	1.894.513.200
TOTAL		2.001.127.629	106.614.429	-	-	1.894.513.200
LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERNANDEZ CONTRATO N° 249/19						
ADENDA Nº 7	AC-24001-21-41273	54.600.000	0	121.489.800	0	0
TOTAL		176.089.800	54.600.000	121.489.800	-	0
LPN N° 88/18 AMPLIACION Y REACCION DEL HOSPITAL DE LUQUE - CONTRATO N° 249/19						
ADENDA Nº 4	AC-24001-21-40886	41.374.010	0	0	0	14.376.015



ADENDA Nº 6	109.905.230	AC-24001-21-40911	100.776.411	0	0	0	0	9.128.819
ADENDA Nº 7	38.452.456	AC-24001-21-40874	38.452.456	0	0	0	0	0
ADENDA Nº 8	1.318.067.654	AC-24001-21-40939	148.893.218	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	33.594.250	0
ADENDA Nº 9	4.516.409	CANCELADO	0	0	0	0	4.516.409	0
ADENDA Nº 10	188.004.664	AC-24001-22-42238	149.025.181	0	0	0	38.979.483	0
ADENDA Nº 11	3.888.285	AC-24001-21-41529	2.877.331	0	0	0	1.010.954	0
ADENDA Nº 13	3.015.499.625	AC-24001-22-42508	1.447.439.820	0	0	0	1.568.059.805	0
ADENDA Nº 14	151.683.722	PENDIENTE	0	0	0	0	151.683.722	0
ADENDA Nº 15	1.629.000	PENDIENTE	0	0	0	0	1.629.000	0
ADENDA Nº 16	91.616.290	AC-24001-22-43226	0	0	0	0	91.616.290	0
TOTAL	4.979.014.260		1.928.638.427	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	1.914.595.647	
LPN Nº 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS - CONTRATO Nº 389/19								
ADENDA Nº 6	1.683.706.777	AC-24001-21-41353	1.227.568.871	653.400	295.314.487		160.170.019	
TOTAL	1.683.706.777		1.227.568.871	653.400	295.314.487		160.170.019	
TOTAL ADEMBAS	113.096.947.065							
TOTAL EJECUTADO	106.029.070.828							
SALDO ADEMBAS	7.067.876.237							



[Handwritten signature]
 INSTITUTO DE PREVISIONES SOCIALES
 CIP Federico Sánchez Perillo
 Jefe de Sección Ejecución y Control
 Oficina Presupuestos

[Handwritten signature]
 SUPERVISIÓN SOCIAL
 SANDRA RAMÍREZ
 Jefe de Sección Programación
 Departamento de Presupuestos

[Handwritten signature]
 COORDINADOR
 [Illegible text]



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE SALUD
 CIP-Red de Atención Primaria de Salud
 Jefe de Secc. Ejecución y Control
 de Presupuesto

SINDICATO DE TRABAJADORES SOCIALES
 ANA MARIA RIVERA
 Jefa de Sección Proyección
 Departamental

Elaborado por:
 Coordinado por:
 Controlado por:
 Director General

N°	N° DEL LLAMADO	N° DE CONTRATO	EMPRESA ADEUDADA	OBRA	DETALLE DE EJECUCIÓN											
					MONTO TOTAL UNIL. CONTRATADA	CODIGO	EJECUTADO OIG 200	EJECUTADO OIG 530	EJECUTADO OIG 540	EJECUTADO OIG 590	EJECUTADO OIG 590	EJECUTADO OIG 590	EJECUTADO OIG 590	MONTO EJECUTADO	SALDO CONTRATADO	
1		129/20	PUNTA CONSTRUCCIONES DE LUIS BOYENA	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	14.000.000.000	UP-24001-20-189815	0	493.408.884	0	487.779.975	0	17.560.632.764	13.941.819.629	58.180.577		
2		130/20	WA CONSTRUCCIONES S.A.	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	4.000.000.000	UP-24001-20-188861	62.522.000	388.050.771	0	246.119.800	0	15.313.277.429	16.000.000.000	0		
4	LPN N° 65/19	131/20	EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	16.000.000.000	UP-24001-20-189860	151.131.497	0	41.588.868	0	3.807.089.439	3.699.569.649	32			
5		132/20	CONSORCIO TOCCA S.A.	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	5.000.000.000	UP-24001-20-189863	5.347.808	6.532.975	18.900.000	337.900.000	0	10.296.089.430	11.034.401.882	4.366.598.415		
6			CONSORCIO TOCCA S.A.	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	35.370.000.000	UP-24001-20-189815	1.946.202.205	598.095.476	0	179.576.380	0	26.448.687.116	28.487.521.178	6.887.478.822		
7			SOCIEDAD CONSTRUCTORA OCAO	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	9.630.000.000	UP-24001-20-189815	628.320.970	741.010.080	0	112.878.461	0	8.072.086.685	9.558.506.196	73.693.804		
9	LPN SBE N° 92/19	562/19	EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	5.000.000.000	UP-24001-20-189815	0	0	0	31.785.000	0	4.566.082.805	4.487.867.806	512.132.194		
10	LPN SBE N° 08/19	59/2000	GCA SA	REPARACIONES VARIAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCION DE CENTROS ADMINISTRATIVOS DEL I.P.S.	3.000.000.000	UP-24001-20-190039	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0		
11	LPN 156/19	458/2020	CONSORCIO TOCCA - FEGONDI	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	35.000.000.000	UP-24001-21-202559	0	0	0	0	0	27.815.046.834	27.815.046.834	7.184.953.166		
13		61/2022	MM SOCIEDAD ANONIMA NELSON FEDERICO FEGOVIA	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	13.500.700.000	UP-24001-22-217793	0	1.580.084.872	0	0	0	1.580.084.872	11.920.615.128	0		
14		62/2022	MM SOCIEDAD ANONIMA NELSON FEDERICO FEGOVIA	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	19.688.000.000	UP-24001-22-217795	0	0	0	0	0	999.974.200	999.974.200	18.688.025.800		
15		63/2022	CONSORCIO TOCCA LIMPIEZA Y MAINTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	8.882.000.000	UP-24001-22-217796	0	184.755.042	0	23.736.750	0	2.868.240.305	2.778.484.553	7.089.267.873		
16	LPN SBE N° 170/21	64/2022	CONSORCIO TOCCA LIMPIEZA Y MAINTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	15.158.200.000	UP-24001-22-217800	0	2.666.418.202	0	0	0	2.882.872.086	5.448.798.288	9.717.411.712		
17		65/2022	CONSORCIO TOCCA LIMPIEZA Y MAINTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	34.480.000.000	UP-24001-22-217794	0	0	0	0	0	0	34.480.000.000	0		
18		66/2022	CONSORCIO TOCCA LIMPIEZA Y MAINTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	18.000.000.000	UP-24001-22-217798	0	0	0	0	0	0	18.000.000.000	0		
19		67/2022	CONSORCIO TOCCA LIMPIEZA Y MAINTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	20.342.000.000	UP-24001-22-217797	6.088.428	646.192.185	0	1.706.544	0	1.898.935.531	2.672.923.828	37.750.076.072		
20		68/2022	CONSORCIO TOCCA LIMPIEZA Y MAINTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	RENOVACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYUDAS DEL I.P.S.	1.700.000.000	UP-24001-22-217799	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000	0		
TOTAL					270.728.900.000		2.576.765.819	7.104.491.197	18.900.000	1.532.860.117	0	125.520.598.914	134.773.885.247	138.977.858.793		

ADENDA N°	CODIGO	EJECUTADO OIG 240	EJECUTADO OIG 530	EJECUTADO OIG 540	EJECUTADO OIG 590	EJECUTADO OIG 590	EJECUTADO OIG 590	EJECUTADO OIG 590	EJECUTADO OIG 590	SALDO
ADENDA N° 1	AC-24001-21-42142	0	418.848.838	0	0	0	0	0	0	1.183.150.183
ADENDA N° 2	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 3	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 4	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 5	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 6	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 7	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 8	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 9	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
ADENDA N° 10	AC-24001-22-42207	0	11.087.108	0	16.043.800	0	0	0	0	0
TOTAL		0	418.848.838	0	16.043.800	0	0	0	0	1.183.150.183