



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Director de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto
 Director de la Dirección de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Director de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto
 Director de la Dirección de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Director de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto
 Director de la Dirección de Presupuesto

N°	N° DEL LLAMADO	N° DE CONTRATO	IMPRESA ADJUDICADA	OBRA	MONTO TOTAL C.L.	CODIGO	DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO al 31/07/2023										MONTO EJECUTADO	SALDO CONTRATO		
							OG 223	240	520	OG 530	540	570	590	590	590	590				
1		128/20	PUNITAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOJEDA VIA CONSTRUCCIONES S.A	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	14.000.000.000	LP-24001-20-189615	0	0	493.406.884	0	487.779.975	0	0	0	0	0	0	13.018.813.140	13.999.999.999	1
2		129/20	CAVATI CONSTRUCCIONES S.A	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189661	0	6.622.000	368.030.771	0	2.611.130.800	0	0	0	0	0	0	15.313.227.429	16.000.000.000	0
3		130/20	CONSORCIO TOCCSA - SEGOVIA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	4.000.000.000	LP-24001-20-189660	0	151.231.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.807.069.193	3.999.999.968	3,2
4	LPN N° 65/19	131/20	CONSORCIO TOCCSA - SEGOVIA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189662	0	0	373.939.380	6.522.875	18.900.000	0	0	0	0	0	0	14.251.563.700	15.003.605.955	996.394.045
5		132/20	CONSORCIO TOCCSA-AGB S.A	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-20-189663	0	0	5.347.868	0	60.426.979	0	0	0	0	0	0	4.934.224.795	4.999.999.642	358
6		133	CONSORCIO TOCCSA-AGB S.A	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	35.370.000.000	LP-24001-20-189816	0	1.353.417.651	508.095.476	0	193.924.280	0	0	0	0	0	0	31.044.921.393	33.100.368.800	2.269.641.200
7		134	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN AGUSTIN DEL IPS	9.630.000.000	LP-24001-20-189792	0	629.330.970	741.010.080	0	112.878.461	0	0	0	0	0	0	8.073.086.685	9.556.306.196	73.699.804
9	LPN SBE N° 92/19	562/19	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-19-189595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.961.033.536	4.999.818.536	181.464
10	LPN SBE N° 08/19	53/2020	GCA SA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN AGUSTIN DEL IPS	3.000.000.000	LP-24001-20-190209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0
11	LPN 156/19	436/2020	CONSORCIO TOCCSA - TECNOCEDI	REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS- AD REFERENDUM 2020	35.000.000.000	LP-24001-21-203509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.999.928.154	34.999.928.154	71.846
13		61/2022	ANONIMA NELSON FERRO	REPARACION Y RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS	13.500.700.000	LP-24001-22-217793	4.898.443	95.464.755	6.748.975.144	0	0	0	0	0	0	0	0	5.586.703.027	12.436.041.369	1.064.658.631
14		62/2022	SEGOVIA AZUCAR	REPARACION Y RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS	19.668.000.000	LP-24001-22-217795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474.343.500	1.474.343.500	18.193.656.500
15		63/2022	CONSORCIO TOCCSA - IMPIENIA VIA CONSTRUCCIONES S.A	REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y ESTABLECIMIENTO DE ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	9.863.000.000	LP-24001-22-217796	22.785.423	41.419.745	193.632.303	0	53.300.490	0	0	0	0	0	0	8.866.360.816	9.177.498.777	684.501.223
16	LPN SBE N° 170/21	64/2022	CONSORCIO TOCCSA - IMPIENIA VIA CONSTRUCCIONES S.A	REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y ESTABLECIMIENTO DE ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	15.166.200.000	LP-24001-22-217800	0	59.046.680	3.583.097.802	0	0	0	0	0	0	0	0	4.020.160.365	7.662.304.857	7.503.895.143
17		65/2022	CONSORCIO TOCCSA - IMPIENIA VIA CONSTRUCCIONES S.A	REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y ESTABLECIMIENTO DE ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	34.490.000.000	LP-24001-22-217794	25.366.460	330.508.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.457.339.315	2.813.314.871	31.676.785.629
18		66/2022	JUAN AGUSTIN CANALATA ALVAREZ	REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y ESTABLECIMIENTO DE ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	13.000.000.000	LP-24001-22-217798	11.873.700	81.407.000	516.630.120	0	0	0	0	0	0	0	0	1.568.702.585	2.178.813.405	10.821.186.595
19		67/2022	CONSTRUCTORA ECO S.A	REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y ESTABLECIMIENTO DE ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	20.342.000.000	LP-24001-22-217797	34.127.514	29.288.681	903.686.399	0	5.200.671	0	0	0	0	0	0	13.471.324.888	14.443.628.153	5.898.371.84
20		68/2022	CONSTRUCTORA ECO S.A	REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y ESTABLECIMIENTO DE ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	1.700.000.000	LP-24001-22-217799	24.683.548	651.656.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.471.324.888	14.443.628.153	5.898.371.84
TOTAL					270.728.900.000		123.310.088	3.864.681.673	14.093.287.854	18.900.000	1.555.794.414	0	0	0	0	0	0	170.855.802.521	190.521.786.600	80.207.113.409



INSTITUTO DE PREVISIONES SOCIALES
 C.P. Federico Gutiérrez Bello
 Sede Especialización y Control
 Bpo. Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISIONES SOCIALES
 Edo. Maldonado
 Sede Especialización y Control
 Oficina de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISIONES SOCIALES
 Edo. Maldonado
 Oficina de Contabilidad y Presupuesto

ADENDA DE MANTENIMIENTO									
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SAMI CARNA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IJES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 3	AC-24001-22-41723	0	0	0	540	0	590	4.067	
TOTAL		0	0	0	0	0	590.995.933	4.067	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 2	AC-24001-22-42742	0	894.611.785	0	35.304.975	0	522.307.212	147.774.028	
TOTAL		0	894.611.785	0	35.304.975	0	522.307.212	147.774.028	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 3	AC-24001-22-42207	0	11.967.173	0	16.043.800	0	3.172.889.092	0	
TOTAL		0	11.967.173	0	16.043.800	0	3.172.889.092	0	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 2	AC-24001-22-42803	0	0	0	65.847.604	0	734.152.359	37	
TOTAL		0	0	0	65.847.604	0	734.152.359	37	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 3	AC-24001-21-42187	0	897.561.475	0	540	0	102.438.175	350	
TOTAL		0	897.561.475	0	540	0	102.438.175	350	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 3	AC-24001-22-43064	0	0	0	0	0	0	7.074.000.000	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	7.074.000.000	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 2	AC-24001-22-43869	0	0	0	540	0	999.999.485	515	
TOTAL		0	0	0	540	0	999.999.485	515	
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO	
ADENDA N° 2	AC-24001-23-44391	0	0	0	540	0	590	740.333.995	
TOTAL		0	0	0	540	0	590	740.333.995	

OBRAS ACTIVAS 2023 a 31/17/2023

N°	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	LPN DIP 05-A/12	CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS	237.850	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	26.430.000.000	LP-24001-13-70888	264.204.837.589	99.162.411	0	0	264.300.000.000	0
2	LPN 79/17	TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI	326.916	322/17	CONSORCIO HOSPITALARIO	128.627.000.000	LP-24001-17-150811	95.708.048.529	29.276.585.098	3.642.366.373	0	128.627.000.000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS	326.909	362/17	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	44.482.952.430	LP-24001-18-154731	38.991.875.942	5.427.651.431	0.63.425.057	0	44.482.952.430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326.918	182/18	CONSORCIO ICESA PUNTA	6.108.459.128	LP-24001-18-160263	5.718.387.518	385.183.530	0	0	6.103.571.048	4.888.080
5	LPN 116/18	REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	350.247	137/19	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	12.814.617.355	LP-24001-19-150687	9.105.911.276	2.822.701.815	494.516.959	347.120.220	12.770.250.270	44.367.085
6	LPN 95/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	327.467	136/19	APORTE LATORRE S.A.	12.857.535.277	LP-24001-19-170221	8.517.865.812	3.152.179.470	637.222.651	550.267.344	12.857.535.277	0
7	LPN 09/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAAZAPA	339.729	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18.896.459.910	LP-24001-19-172098	15.183.074.447	1.248.324.620	1.674.454.406	233.066.434	18.338.869.907	557.590.003
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339.735	258/19	TECNOEDIL S.A	27.237.413.867	LP-24001-19-176522	21.995.089.852	2.770.753.112	2.471.570.908	0	27.237.413.872	-5
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI	339.736	246/19	ICSA PUNTA	18.588.933.142	LP-24001-19-174964	13.415.982.371	3.001.238.420	1.437.808.995	689.990.601	18.547.020.387	41.912.755
10	LPN 122/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERNANDEZARIAS	338.578	249/19	CONSTRUCTORA ECO S.A	29.516.749.483	LP-24001-19-175418	24.364.907.407	4.311.043.117	840.798.959	0	29.516.749.483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. VILLARRICA	339.727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44.581.562.648	LP-24001-19-176403	33.354.924.605	6.718.049.993	3.712.503.097	698.395.852	44.483.873.547	97.669.101
12	LPN 88/18	AMPLIACION Y REAFICCION DEL HOSPITAL DE LUQUE CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	348.542	242/19	APORTE LATORRE S.A.	35.468.895.927	LP-24001-19-175899	23.764.583.262	3.992.011.543	1.802.162.837	941.260.187	30.500.017.829	4.968.878.098
13	LPN 58/18	TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS	344.308	334/19	CONSORCIO TAPE ROY	18.459.846.745	LP-24001-19-179457	11.699.626.588	4.243.602.552	1.333.507.921	981.318.767	18.258.055.828	201.790.917
14	LPN 111/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCUAMANDIJU	350.498	248/19	CONSORCIO YCUAMANDIJU	2.208.000.000	LP-24001-19-176507	1.825.869.395	382.130.603	0	0	2.208.000.000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339.726	259/19	ENGINEERING	46.267.741.029	LP-24001-19-176723	11.029.227.816	9.455.774.636	0	0	20.485.002.452	25.782.738.577
	LPN 2018/LOTE 2		339.730	337/19	ICESA	46.010.774.180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46.010.774.180



OBRAS ACTIVAS 2023 a 31/7/2023

N°	Nº DEL LLAMADO	OBRA	ID	Nº DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339 730	338/19	CONCRET-IMX SA	19.080.909.959	LP-24001-19-180267	19.017.427.928	0	0	0	19.017.427.928	63.482.031
18	LPN Nº 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S.R.L.	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0
19	LPN Nº 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191711	41.528.902.356	2.550.971.778	2.664.572.119	267.245.611	47.011.691.864	2.800.949.588
20	LPN Nº 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CROSTATOS Y ELABORACION DE MECIADAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS	350.374	069-20	CONSORCIO CIPAR	4.650.785.000	LP-24001-20-180478	3.596.250.960	157.741.939	880.609.740	16.182.361	4.650.785.000	0
21	LPN Nº 21/19	CONSTRUCCION DE RESERVORIOS SUPERIOR E INFERIOR DE Hº Aº, PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBIULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SANIFICACION MISIONES	360.378	073/20	CG INGENIERIA S.R.L.	735.724.574	LP-24001-20-189034	712.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.400
TOTAL						839.131.998.195		649.151.725.616	81.978.925.408	22.700.213.002	4.724.847.377	758.555.711.405	80.576.286.790



SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS al 31/7/2023

LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N°4	AC-24001-16-21432	376.356.213	0	0	0	109.399.524
ADENDA N°6	AC-24001-16-21430	13.335.782.714	0	0	0	0
ADENDA N°8	AC-24001-16-21434	206.546.036	0	0	0	0
ADENDA N°10	AC-24001-16-22601	164.255.473	0	0	0	23.760.082
ADENDA N°13	AC-24001-16-24389	105.666.964	0	0	0	0
ADENDA N°15	AC-24001-17-26280	29.424.622.414	0	0	0	0
ADENDA N°16	AC-24001-17-26530	1.288.323.622	0	0	0	28.073.608
ADENDA N°24	AC-24001-18-31757	0	0	0	0	17.691.442
ADENDA N°28	AC-24001-18-33944	43.652.909	0	0	0	7.938.918
ADENDA N°30	AC-24001-19-35607	0	0	0	0	97.057.123
ADENDA N°31	AC-24001-19-35606	16.817.096	0	0	0	4.204.274
ADENDA N°33	AC-24001-19-36943	847.035.284	0	0	0	0
ADENDA N°34	AC-24001-19-37110	10.136.594	0	0	0	0
ADENDA N°35	AC-24001-19-35533	5.265.674.116	0	0	0	8.787.907
ADENDA N°36	AC-24001-19-37973	742.410.042	0	0	0	0
ADENDA N°37	AC-24001-20-39101	13.088.840	0	0	0	0
ADENDA N°38	AC-24001-20-39567	191.768.793	0	0	0	0
ADENDA N°39	AC-24001-20-39552	111.829.421	0	0	0	0
ADENDA N°40	AC-24001-20-39590	1.107.330	0	50.209.677	0	0
ADENDA N°41	AC-24001-20-39591	223.236.636	0	0	0	0
	PENDIENTE					2.253.900.007
TOTAL		52.368.290.497	0	50.209.677	0	2.550.812.885

LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 322/17	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N°5	AC-24001-18-34068	9.903.888.395	-	-	-	116.010.401
ADENDA N°6	AC-24001-18-34142	82.431.089	-	-	-	-
ADENDA N°7	AC-24001-18-34200	749.633	172.164.425	-	-	1





SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS al 31/7/2023

LPN DIP 05-4/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 8	AC-24001-19-35822	1.290.496.612	-	-	-	-
ADENDA N° 9	AC-24001-19-35825	2.137.758	-	-	-	-
ADENDA N° 11	AC-24001-19-35860	17.339.632	-	-	-	-
ADENDA N° 12	AC-24001-19-36121	440.820.240	-	-	-	-
ADENDA N° 13	AC-24001-19-36106	3.452.892.610	1.927.188.425	-	-	-
ADENDA N° 14	AC-24001-19-36179	131.500.458	1.423.177.711	-	-	-
ADENDA N° 17	AC-24001-19-36226	15.936.984	-	-	-	-
ADENDA N° 18	AC-24001-19-36507	767.993.721	153.816.663	-	-	-
ADENDA N° 19	AC-24001-19-36986	358.299.810	281.942.831	-	-	-
ADENDA N° 20	AC-24001-19-37298	157.247.740	-	-	-	-
ADENDA N° 22	AC-24001-21-41007	981.771.512	-	-	-	53.831.997
ADENDA N° 23	AC-24001-21-41030	3.418.497.014	2.135.862	-	-	-
TOTAL		20.581.182.968	4.401.247.157	0	0	179.842.399

LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS - CONTRATO 362/17	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	AC-24001-19-36949	675.555.000	-	-	-	-
ADENDA N° 7	AC-24001-19-36950	131.720.526	2.370.804	-	-	-
ADENDA N° 8	AC-24001-20-38609	2.457.300.580	1.986.125.234	73.594.042	-	321.513.784
ADENDA N° 10	AC-24001-20-39429	204.628.721	-	-	-	-
ADENDA N° 11	AC-24001-20-39576	839.023.965	839.115.805	-	-	-
TOTAL		4.308.228.692	2.827.611.843	73.594.042	-	321.513.784

LPN 31/17 CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 2	AC-24001-19-35407	239.896.412	-	-	-	-
ADENDA N° 3	AC-24001-19-35722	36.627.403	-	-	-	-
ADENDA N° 6	AC-24001-19-36182	74.565.265	-	-	-	-
ADENDA N° 7	AC-24001-19-36182	797.640.366	-	-	-	1.195.851





SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS al 31/7/2023						
LPN DIP 05-4/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 9	AC-24001-20-39116	63.398.930	-	-	-	-
TOTAL		1.212.128.376	-	-	-	1.195.851

LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	AC-24001-20-39578	53.683.347	-	110.839.500	-	-
ADENDA N° 5	AC-24001-20-39691	568.640.050	155.000.000	-	-	-
ADENDA N° 8	AC-24001-20-39898	1.484.320.162	131.443.605	53.392.772	-	-
TOTAL		2.106.643.559	286.443.605	164.232.272	-	-

LPN 95/12 TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO -	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 1	AC-24001-20-39019	588.555.844	0	0	0	0
ADENDA N° 2	AC-24001-20-39060	124.028.650	0	58.888.306	0	0
ADENDA N° 6	AC-24001-20-39635	1.418.367.031	0	0	0	0
ADENDA N° 8	AC-24001-20-39970	332.736.309	0	0	0	0
ADENDA N° 11	AC-24001-21-40829	47.773.040	0	0	0	0
TOTAL		2.511.460.874	-	58.888.306	-	-

CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 1	AC-24001-20-38767	880.618.260	0	0	0	0
ADENDA N° 5	AC-24001-20-39757	697.864.284	695.182.003	0	0	2.682.281
ADENDA N° 7	AC-24001-21-40670	44.236.656	0	0	0	0
ADENDA N° 8	AC-24001-21-40639	390.791.804	0	0	0	0
ADENDA N° 9	AC-24001-21-40999	1.643.511.033	162.826.661	307.529.690	0	0
ADENDA N° 11	AC-24001-23-44393	6.171.985	0	0	0	0
TOTAL		3.663.194.022	3.190.155.390	162.826.661	307.529.690	2.682.281



[Handwritten signature]



SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS al 31/7/2023

LPN DIP 05-4/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
LPN N° 03/18DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAAZAPA - CONTRATO N°	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 3	AC-24001-21-41540	2.434.439.227				100
TOTAL		2.434.439.327	-	-	-	100

LPN N° 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	AC-24001-21-40987	3.436.954.088	512.338.097	170.178.192		36.378.086
TOTAL		4.155.848.463	512.338.097	170.178.192	-	36.378.086

LPN N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI - CONTRATO N°	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	AC-24001-21-41070	106.614.429				0
ADENDA N° 8	PENDIENTE (NUEVO)	0				1.894.513.200
TOTAL		2.001.127.629	-	-	-	1.894.513.200

LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S.	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 7	AC-24001-21-41273	54.600.000	0	121.489.800		0
TOTAL		176.089.800	-	121.489.800	-	-

LPN N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE -	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	AC-24001-21-40886	45.466.350	0	0	0	10.284.575
ADENDA N° 6	AC-24001-21-40911	109.905.230				0
ADENDA N° 7	AC-24001-21-40874	38.452.456				0
ADENDA N° 8	AC-24001-21-40939	148.893.218	12.045.150	1.107.575.036		33.594.250
ADENDA N° 9	CANCELADO	0	0	0		4.516.409
ADENDA N° 10	AC-24001-22-42238	149.025.181	0	0		32.979.483

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 G.P. Federico A. Pizarro
 Jefe de Sección Ejecución y Control
 Director General
 Director de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 G.P. Federico A. Pizarro
 Jefe de Sección Ejecución y Control
 Director General
 Director de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 G.P. Federico A. Pizarro
 Jefe de Sección Ejecución y Control
 Director General
 Director de Presupuesto

SALDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - ADENDAS al 31/7/2023						
LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 10/13	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 11	AC-24001-21-41529	2.877.331	0	0	0	1.010.954
ADENDA N° 13	AC-24001-22-42508	1.785.175.778	0	0	0	1.230.323.847
ADENDA N° 14	AC-24001-23-44465	151.683.722	0	0	0	0
ADENDA N° 15	AC-24001-23-44324	1.629.000	0	0	0	0
ADENDA N° 16	AC-24001-22-43326	91.616.290	0	0	0	0
ADENDA N° 17	AC-24001-22-43465	259.283.543	0	0	0	0
ADENDA N° 19	AC-24001-23-44323	43.693.812	0	0	0	0
ADENDA N° 20	AC-24001-23-44329	36.712.048	0	0	0	36.712.048
ADENDA N° 22	AC-24001-23-44328	212.588.700	0	0	0	212.588.700
TOTAL		2.827.701.911	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	1.568.010.266

LPN N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	AC-24001-21-41353	1.227.568.871	653.400	295.314.487		160.170.019
TOTAL		1.227.568.871	653.400	295.314.487		160.170.019

LPN N° 20/19 DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS -	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	AC-24001-22-43418	2.414.005.705	0	0	0	5.549.497
ADENDA N° 5	AC-24001-23-44548	2.742.575.193	0	85.187.557	0	2.515.611.990
ADENDA N° 7	AC-24001-23-44549	1.285.384.462	0	0	0	340.787.575
ADENDA N° 8	AC-24001-23-44553	227.267.376	0	0	0	340.901.064
TOTAL		6.669.232.736	-	85.187.557	-	3.202.850.126
TOTAL ADENDAS		123.606.495.587				
TOTAL EJECUTADO		113.688.526.590				
SALDO ADENDAS		9.917.968.997				

