

N°	N° DEL LLAMADO	N° DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	OBRA	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	CODIGO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO - EIEC/TION AL 31-10-23										MONTO EJECUTADO	SALDO CONTRATO
							EJECUTADO OG 223	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590					
1		128/20	PUNITAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA WA CONTRUCCIONES S.A.	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	14.000.000.000	LP-24001-20-189815	0	0	493.406.884	0	487.779.975	0	13.018.813.140	13.999.999.999	1			
2		129/20	CAVATTA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189651	0	62.632.000	358.030.771	0	256.119.800	0	15.313.227.429	16.000.000.000	0			
3		130/20	CONSTRUCTORA EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	4.000.000.000	LP-24001-20-189660	0	151.231.967	0	41.698.808	0	3.807.069.193	3.999.999.968	32				
4	LPN N° 65/19	131/20	CONSTRUCTORA ECO S.A.	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS	16.000.000.000	LP-24001-20-189662	0	373.939.380	6.522.875	18.900.000	359.680.000	0	15.240.945.263	15.999.987.518	12.482			
5		132/20	CONSORCIO TOCSA-AGB	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AVULAS DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-20-189663	0	5.347.888	0	60.426.979	0	4.934.224.795	4.999.999.642	358				
6		133	CONSORCIO TOCSA-AGB	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AVULAS DEL IPS	35.370.000.000	LP-24001-20-189916	0	1.353.417.651	508.095.476	0	193.924.280	0	31.083.851.542	33.139.298.949	2.230.701.051			
7		134	CONSTRUCTORA CHACO SOCIEDAD	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AVULAS DEL IPS	9.630.000.000	LP-24001-20-189792	0	629.330.970	741.010.080	0	112.878.461	0	8.073.086.685	9.550.306.136	73.693.804			
9	LPN SBE N° 92/19	562/19	EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AVULAS DEL IPS	5.000.000.000	LP-24001-20-189955	0	0	0	0	31.785.000	0	4.968.033.536	4.999.818.536	181.464			
10	LPN SBE N° 08/19	53/2020	GCA SA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS	3.000.000.000	LP-24001-20-190209	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0			
11	LPN 156/19	456/2020	CONSORCIO TOCSA - TECNODIL	REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS-AD REFERENDUM 2020	35.000.000.000	LP-24001-21-202509	0	0	0	0	0	0	34.999.928.154	34.999.928.154	71.846			
13		61/2022	ANONIMA	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	13.500.700.000	LP-24001-22-217793	4.898.443	0	6.748.975.144	0	0	0	5.586.703.027	12.436.041.369	1.064.658.631			
14		62/2022	NEELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAR	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	19.668.000.000	LP-24001-22-217795	0	0	0	0	0	0	1.474.343.500	1.474.343.500	18.193.656.500			
15		63/2022	CONSORCIO TOCSA IMPLENIA	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	9.182.000.000	LP-24001-22-217796	22.785.423	41.419.745	193.632.303	0	53.300.490	0	8.966.360.816	9.177.498.777	684.501.223			
16	LPN SBE N° 170/21	64/2022	WA CONSTRUCCIONES S.A.	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	15.186.200.000	LP-24001-22-217800	0	59.046.690	3.593.097.802	0	0	0	4.020.150.365	7.662.304.857	7.503.895.143			
17		65/2022	CONSORCIO CE	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	34.490.000.000	LP-24001-22-217794	30.439.752	371.912.226	0	0	0	0	2.684.510.910	3.086.862.888	31.403.137.112			
18		66/2022	JUAN AGUSTIN CAVATTA ALVAREZ	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	13.000.000.000	LP-24001-22-217798	87.516.900	99.029.300	705.970.319	0	0	0	1.883.152.895	2.769.669.404	10.230.330.596			
19		67/2022	CONSTRUCTORA ECO S.A.	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	20.342.000.000	LP-24001-22-217797	49.424.664	423.005.012	2.676.890.284	0	5.200.671	0	15.633.029.594	18.787.550.225	1.554.449.775			
20		68/2022	J.A.Y.COMPAÑIA S.A.	REPARACION, READECUACION Y AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS	1.700.000.000	LP-24001-22-217799	28.313.306	1.081.249.401	0	0	0	0	0	1.109.562.707	590.437.293			
<b>TOTAL</b>					<b>270.728.900.000</b>		<b>223.378.488</b>	<b>4.741.016.965</b>	<b>16.025.631.930</b>	<b>18.900.000</b>	<b>1.602.794.464</b>	<b>0</b>	<b>174.587.450.834</b>	<b>197.199.172.689</b>	<b>73.529.727.311</b>			



ADEUDAS DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO - EJECUCIÓN AL 31-10-23											
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 3	AC-24001-21-41723	0	0	0	0	0	599.995.933	4.067			
<b>TOTAL</b>		600.000.000	0	0	0	0	599.995.933	4.067			
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 2	AC-24001-22-42742	0	894.611.785	0	35.304.975	0	522.309.212	147.774.028			
<b>TOTAL</b>		1.600.000.000	894.611.785	0	35.304.975	0	522.309.212	147.774.028			
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 3	AC-24001-22-42207	0	11.067.108	0	16.043.800	0	3.172.889.092	0			
<b>TOTAL</b>		3.200.000.000	11.067.108	0	16.043.800	0	3.172.889.092	0			
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 1	AC-24001-22-42803	0	0	0	65.847.604	0	734.152.359	37			
<b>TOTAL</b>		800.000.000	0	0	65.847.604	0	734.152.359	37			
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 3	AC-24001-21-42167	0	897.561.475	0	0	0	102.438.175	350			
<b>TOTAL</b>		1.000.000.000	897.561.475	0	0	0	102.438.175	350			
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 3	AC-24001-22-43064	0	0	0	36.194.200	0	7.074.000.000	0			
<b>TOTAL</b>		7.074.000.000	0	0	36.194.200	0	7.074.000.000	0			
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 2	AC-24001-22-43869	0	0	0	0	0	999.999.485	515			
<b>TOTAL</b>		1.000.000.000	0	0	0	0	999.999.485	515			
REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES	CODIGO	EJECUTADO OG 240	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	EJECUTADO OG 590	SALDO			
ADENDA N° 2	AC-24001-23-44331	0	0	0	0	0	740.333.995	740.333.995			
<b>TOTAL</b>		740.333.995	0	0	0	0	740.333.995	740.333.995			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
CP Eduardo Gimenez-Rodriguez  
Jefe de Sección de Contabilidad y Presupuesto  
Dpto. de Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
CP Gladys Vera de Cruz  
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto  
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

CP GLADYS VERA DE CRUZ  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL





N°	N° DEL LLAMADO	OBRA	ID	N° DEL CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO CONTRATO	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO
1	LPN DIP 05-4/12	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS	237 850	10/13	CONSORCIO HOSPITALARIO	264 300 000 000	LP-24001-13-70886	264 204 837 589	95 162 411	0	0	264 300 000 000	0
2	LPN 79/17	TERMINACION DEL HOSPITAL INGAVI	326 916	322/17	CONSORCIO HOSPITALARIO TEGNOEDEL S.A CONSTRUCTORA	128 627 000 000	LP-24001-17-150811	95 708 048 529	29 276 585 098	3 642 366 373	0	128 627 000 000	0
3	LPN 45/17	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POLICLINICAS	326 909	362/17	CONSORCIO ICSA PUNTAL	44 482 952 430	LP-24001-18-154731	38 891 875 942	5 427 651 431	163 425 057	0	44 482 952 430	0
4	LPN 31/17	CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL H.C. DEL IPS	326 918	182/18	CONSORCIO ICSA PUNTAL	6 108 459 128	LP-24001-18-160263	5 718 387 518	0	0	0	5 718 387 518	390 071 610
5	LPN 116/18	CONSTRUCCION REMODELACION Y TERMINACION DE LA OBRA DEL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	350 247	137/19	CONSORCIO MEDICOS DEL NORTE	12 857 535 277	LP-24001-19-175087	9 105 911 276	2 821 704 615	494 516 959	347 120 220	12 770 250 270	44 867 005
6	LPN 95/18	TERMINACION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	327 467	136/19	APONTE LATORRE S.A	12 857 535 277	LP-24001-19-170221	8 517 865 812	3 152 179 470	637 222 651	550 267 344	12 857 535 277	0
	LPN 09/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. CAAZAPA	339 719	156/19	CONSTRUCTORA ECO	18 986 459 910	LP-24001-19-172098	15 183 024 447	1 248 324 620	1 674 454 406	233 066 434	18 338 869 907	557 590 003
8	LPN 14/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	339 736	258/19	TECNOEDEL S.A	27 237 413 867	LP-24001-19-176522	21 995 089 852	2 770 753 112	2 471 570 908	0	27 237 413 872	-5
9	LPN 02/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. PARAGUARI	339 736	246/19	ICSA PUNTAL	18 588 933 142	LP-24001-19-174964	13 415 982 371	3 003 238 420	1 437 808 995	689 090 601	18 547 020 387	41 912 755
10	LPN 12/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERMANARIAS	339 578	249/19	CONSTRUCTORA ECO S.A	29 516 749 483	LP-24001-19-175418	24 364 907 407	4 311 043 117	840 798 959	0	29 516 749 483	0
11	LPN 01/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. VILLARRICA	339 727	270/19	CONSORCIO MANUEL ORTIZ GUERRERO	44 581 542 648	LP-24001-19-176403	33 354 924 605	6 718 049 993	3 712 503 097	698 395 852	44 483 873 547	97 669 101
12	LPN 88/18	AMPLIACION Y REFACCION DEL HOSPITAL DE LUJUE CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAPTISTA DEL IPS	348 542	242/19	APONTE LATORRE S.A	35 468 895 927	LP-24001-19-175899	23 754 583 262	3 992 011 543	1 802 162 837	941 260 187	30 500 017 829	4 968 878 098
13	LPN 58/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS PARA EL HR SAN PEDRO DE YCUMAMANDUJU	344 308	334/19	CONSORCIO TAPE RORY	18 459 846 745	LP-24001-19-179457	11 699 626 598	4 243 602 552	1 333 507 921	981 318 767	18 258 055 828	201 790 917
14	LPN 111/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	350 498	248/19	CONSORCIO YCUMAMANDUJU	2 208 000 000	LP-24001-19-176507	1 825 869 395	382 130 603	0	0	2 208 000 000	0
15	LPN 19/18	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI	339 726	259/19	ENGINEERING	46 267 741 019	LP-24001-19-176723	11 029 227 816	9 455 774 636	0	0	20 485 002 452	25 782 738 577
16	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339 730	337/19	CIE SA	46 010 774 180	LP-24001-19-180264	0	0	0	0	0	46 010 774 180
17	LPN 20/18 LOTE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION IPS HOSPITAL CENTRAL	339 730	338/19	CONCRET MIX SA	19 080 909 959	LP-24001-19-180267	19 017 427 928	0	0	0	19 017 427 928	69 482 031



18	LPN N° 86/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS	348.874	389/19	TECO S.R.L.	8.425.016.109	LP-24001-19-182161	5.516.258.389	1.964.064.740	944.692.980	0	8.425.016.109	0
19	LPN N° 20/19	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS	352.742	055/20	CONSORCIO PAZ DEL CHACO	49.812.641.432	LP-24001-20-191211	41.528.902.356	2.550.971.778	2.664.572.119	267.245.611	47.011.691.864	2.800.949.588
20	LPN N° 109/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECONSTRUCCION DE CITOSTATICOS Y ELABORACION DE MEZCLAS DE NUTRICION PARENTERAL DEL IPS	350.374	069-20	CONSORCIO CIPAR	4.650.785.000	LP-24001-20-190478	3.590.240.960	157.741.939	880.609.740	16.182.361	4.650.785.000	0
21	LPN N° 21/19	CONSTRUCCION DE RESERVUARIOS SUPERIORES E INFERIORES DE HE AER. PERFORACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZOS TUBULARES PROFUNDOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES	360.378	073/20	CG INGENIERIA S.R.L.	7.355.724.574	LP-24001-20-189034	7.12.723.574	21.754.600	0	0	734.478.174	1.246.400
22	LPN N° 80/18	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION Y REABECUACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL COMPLEJO ADULTO MAYOR- GERIATRO RIONEGRO DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HOSPITALARIOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES DEL IPS	348.557	362/21	CONSORCIO ALCH	289.867.466.574	LP-24001-22-215693	49.374.557.979	0	0	0	49.374.557.979	240.492.908.595
23	LPN N° 88/19	REABECUACION Y REORGANIZACION DE TRAMOS VIALES Y PEATONALES EN EL PREDIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REERENDUM 2022	366.390	358/21	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVISA S.A.	3.652.740.400	LP-24001-22-216901	3.301.720.220	306.494.923	0	0	3.608.215.143	44.525.257
24	LPN N° 117/21	REORGANIZACION DE TRAMOS VIALES Y PEATONALES EN EL PREDIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REERENDUM 2022	404.506	262/22	ESTRUCTURAS S.R.L.	8.000.000.000	LP-24001-22-218385	4.641.800.693	0	0	0	4.641.800.693	3.358.199.307
25	LPN N° 106/21	PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS	398.370	25/2022	FORMIGHERI SOCIEDAD ANONIMA	9.600.000.000	LP-24001-22-221774	2.234.166.034	15.915.000	0	0	2.250.081.034	7.349.918.966
26	LPN N° 179-21	CONTRATACION DE SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BAHIA NEGRA - CHACO DEL IPS - AD REERENDUM 2022	405.027	493/22	NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA	7.233.084.738	LP-24001-23-228923	0	0	0	0	0	7.233.084.738
27	LPN N° 125/22	DISEÑO, ADQUISICION Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MEDICOS DEL IPS	417.769	085/23	CONSTRUCTEX S.A.	10.763.712.300	LP-24001-23-227992	1.651.704.254	501.038.206	0	0	2.152.742.460	8.610.969.840





28	LPN N° 07-23	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO PARA HOSPITALES DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	424.350	290/23	CONSORCIO KAZEN	12.278.990.000	LP-24001-23-225082	2.455.798.000	0	0	0	2.455.798.000	9.823.192.000
29	LPN N° 141-22	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO HEMATO-ONCOLOGICO DEL IPS	418.779	586/22	Consortio Hospicen	216.880.927.016	LP-24001-23-225082	15.670.758.835	0	0	0	15.670.758.835	201.210.168.181
<b>TOTAL</b>						<b>1.397.408.919.223</b>		<b>728.487.231.831</b>	<b>82.417.190.007</b>	<b>22.700.213.002</b>	<b>4.724.847.377</b>	<b>838.324.482.019</b>	<b>559.084.437.204</b>

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 CIP: Ezequiel Gaiter - Perilla  
 Jefe de Sección Ejecución y Contratos  
 Dpto. Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Lic. Carolina Valerico  
 Jefa Departamental de Reservas  
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto

P. GLADYS VILA DE PIZENO  
 Directora Ejecutiva  
 Dirección de Ejecución Social  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



ADENDAS DE CONTRATOS DE OBRAS - EJECUCIÓN AL 31-10-23

LPN DIP 05-A/12 CONS. Y PROV DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI -	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	485 755 737	AC-24001-16-21432	376.356.213	0	0	109.399.524
ADENDA N° 6	13 335 782 714	AC-24001-16-21430	13.335.782.714	0	0	0
ADENDA N° 8	206 546 036	AC-24001-16-21434	206.546.036	0	0	0
ADENDA N° 10	187 995 555	AC-24001-16-22601	161.735.473	0	0	23.760.082
ADENDA N° 13	105 666 964	AC-24001-16-24389	105.666.964	0	0	0
ADENDA N° 15	29 424 622 414	AC-24001-17-26280	29.424.622.414	0	0	0
ADENDA N° 16	1 316 397 230	AC-24001-17-26530	1.288.323.622	0	0	28.073.608
ADENDA N° 24	17 691 442	AC-24001-18-31757	0	0	0	17.691.442
ADENDA N° 28	51 591 827	AC-24001-18-33944	43.652.909	0	0	7.938.918
ADENDA N° 30	97 057 123	AC-24001-19-35607	0	0	0	97.057.123
ADENDA N° 31	21 021 370	AC-24001-19-35606	16.817.096	0	0	4.204.274
ADENDA N° 33	847 035 284	AC-24001-19-36943	847.035.284	0	0	0
ADENDA N° 34	10 136 594	AC-24001-19-37110	10.136.594	0	0	0
ADENDA N° 35	5 274 462 023	AC-24001-19-35533	5.265.674.116	0	0	8.787.907
ADENDA N° 36	742 410 042	AC-24001-19-37973	742.410.042	0	0	0
ADENDA N° 37	13 088 840	AC-24001-20-39101	13.088.840	0	0	0
ADENDA N° 38	191 768 793	AC-24001-20-39567	191.768.793	0	0	0
ADENDA N° 39	111 829 421	AC-24001-20-39552	111.829.421	0	0	0
ADENDA N° 40	51 317 007	AC-24001-20-39590	1.107.330	50.209.677	0	0
ADENDA N° 41	223 236 636	AC-24001-20-39591	223.236.636	0	0	0
	2 253 900 007	PENDIENTE				2 253 900 007
<b>TOTAL</b>	<b>54.969.313.059</b>		<b>52.368.290.497</b>	<b>0</b>	<b>50.209.677</b>	<b>2.550.812.885</b>

LPN 79/17 TERMINACIÓN DEL HOSPITAL INGAVI - CONTRATO 322/17	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 5	10 019 898 796	AC-24001-18-34068	9.902.888.395	0	0	116.010.401
ADENDA N° 6	82 431 089	AC-24001-18-34142	82.431.089	0	0	0
ADENDA N° 7	172 914 059	AC-24001-18-34200	749.633	172.164.425	0	1
ADENDA N° 8	1 290 496 612	AC-24001-19-33822	1.290.496.612	0	0	0
ADENDA N° 9	2 137 758	AC-24001-19-35835	2.137.758	0	0	0
ADENDA N° 11	17 339 632	AC-24001-19-35860	17.339.632	0	0	0
ADENDA N° 12	440 820 240	AC-24001-19-36121	0	440.820.240	0	0
ADENDA N° 13	5 380 081 035	AC-24001-19-36106	3.452.892.610	1.927.188.425	0	0
ADENDA N° 14	1 554 678 169	AC-24001-19-36179	131.500.458	1.423.177.711	0	0
ADENDA N° 17	15 936 984	AC-24001-19-36226	15.936.984	0	0	0
ADENDA N° 18	921 810 384	AC-24001-19-36507	767.993.721	153.816.663	0	0
ADENDA N° 19	640 242 641	AC-24001-19-36986	358.299.810	281.942.831	0	0
ADENDA N° 20	157 247 740	AC-24001-19-37298	157.247.740	0	0	0
ADENDA N° 22	1 048 603 509	AC-24001-21-41007	981.771.512	0	0	63.831.997
ADENDA N° 23	5 420 633 876	AC-24001-21-41030	3.418.497.014	2.136.862	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25.162.272.524</b>		<b>20.581.182.968</b>	<b>4.401.247.157</b>	<b>0</b>	<b>179.842.399</b>

LPN 45/17 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS - CONTRATO 362/17	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	675 555 000	AC-24001-19-36949	675.555.000	0	0	0
ADENDA N° 7	134 091 330	AC-24001-19-36950	131.720.526	2.370.804	0	0
ADENDA N° 8	4 838 533 640	AC-24001-20-38609	2.267.300.580	1.986.125.234	73.594.042	321.513.784
ADENDA N° 10	204 628 721	AC-24001-20-39429	204.628.721	0	0	0
ADENDA N° 11	1 678 139 670	AC-24001-20-39576	839.023.865	839.115.805	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.530.948.361</b>		<b>4.308.228.692</b>	<b>2.827.611.843</b>	<b>73.594.042</b>	<b>321.513.784</b>

LPN 31/17 CONST. Y PROV. DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 2	239 896 412	AC-24001-19-35407	239.896.412	0	0	0
ADENDA N° 3	36 627 403	AC-24001-19-35722	36.627.403	0	0	0
ADENDA N° 6	74 565 266	AC-24001-19-36182	74.565.265	0	0	0
ADENDA N° 7	798 836 211	AC-24001-19-36398	797.640.366	0	0	1.195.851
ADENDA N° 9	63 398 930	AC-24001-20-39116	63.398.930	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.213 324.227</b>		<b>1.212.128.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.851</b>

LPN 116/18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	164 522 847	AC-24001-20-39578	53.683.347	110.839.500	0	0
ADENDA N° 5	723 640 050	AC-24001-20-39691	568.640.050	155.000.000	0	0
ADENDA N° 8	1 669 156 539	AC-24001-20-39898	1.484.320.162	131.443.605	53.392.772	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.557.319.436</b>		<b>2.106.643.559</b>	<b>286.443.605</b>	<b>164.232.272</b>	<b>-</b>

LPN 95/18 TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO -	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 1	588 555 844	AC-24001-20-39019	588.555.844	0	0	0
ADENDA N° 2	182 916 956	AC-24001-20-39060	124.028.650	58.888.306	0	0
ADENDA N° 6	1 418 367 031	AC-24001-20-39035	1.418.367.031	0	0	0
ADENDA N° 8	332 736 309	AC-24001-20-39970	332.736.309	0	0	0
ADENDA N° 11	47 773 040	AC-24001-21-40829	47.773.040	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.570.349.180</b>		<b>2.511.460.874</b>	<b>58.888.306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 1	880 618 260	AC-24001-20-38767	880.618.260	0	0	0
ADENDA N° 5	697 064 284	AC-24001-20-39757	695.182.003	0	0	2.682.281
ADENDA N° 7	44 236 656	AC-24001-21-40670	44.236.656	0	0	0
ADENDA N° 8	390 791 804	AC-24001-21-40639	390.791.804	0	0	0
ADENDA N° 9	1 643 511 033	AC-24001-21-40999	1.173.154.682	162.826.661	307.529.690	0
ADENDA N° 11	6 171 985	AC-24001-23-44393	6.171.985	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.663.194.022</b>		<b>3.190.155.391</b>	<b>162.826.661</b>	<b>307.529.690</b>	<b>2.682.281</b>

LPN N° 03/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. CAZAPA - CONTRATO N°	CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 3	2 434 439 327	AC-24001-21-41540	2.434.439.227	-	-	100
<b>TOTAL</b>	<b>2.434.439.327</b>		<b>2.434.439.227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Exp. Gladys Vera de Pizarro  
 Jefe de Secc. Ejecución y Control  
 Ppto. Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 Exp. Carolina Vallente  
 Jefa Departamento de Presupuesto  
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto

C.P. GLADYS VERA DE PIZARRO  
 Dir. Contabilidad y Presupuesto  
 INSTITUTO DE PREVISION SOC



LPN N° 14/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	4.155.848.463	AC-24001-21-40987	3.436.954.088	512.338.097	170.178.192		36.378.086
<b>TOTAL</b>	<b>4.155.848.463</b>		<b>3.436.954.088</b>	<b>512.338.097</b>	<b>170.178.192</b>		<b>36.378.086</b>

LPN N° 02/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. PARAGUARI - CONTRATO N°		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	106.614.429	AC-24001-21-41070	106.614.429			0	0
ADENDA N° 8	1.894.513.200	PENDIENTE (NUEVO)	0			0	1.894.513.200
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.127.629</b>		<b>106.614.429</b>				<b>1.894.513.200</b>

LPN N° 122/18 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S.		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 7	176.089.800	AC-24001-21-41273	54.600.000	0	121.489.800		0
<b>TOTAL</b>	<b>176.089.800</b>		<b>54.600.000</b>		<b>121.489.800</b>		

LPN N° 88/18 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL HOSPITAL DE LUQUE - CONTRATO		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	55.750.925	AC-24001-21-40886	45.466.350	0	0	0	10.284.575
ADENDA N° 6	109.905.230	AC-24001-21-40911	109.905.230	0	0	0	0
ADENDA N° 7	38.452.456	AC-24001-21-40874	38.452.456	0	0	0	0
ADENDA N° 8	1.318.067.654	AC-24001-21-40939	148.893.218	12.045.150	1.107.575.036	15.960.000	33.594.250
ADENDA N° 9	4.516.409	CANCELADO	0	0	0	0	4.516.409
ADENDA N° 10	188.004.664	AC-24001-22-42238	149.075.181	0	0	0	38.979.483
ADENDA N° 11	3.888.285	AC-24001-21-41529	2.877.331	0	0	0	1.010.954
ADENDA N° 13	3.015.499.625	AC-24001-22-42508	1.785.175.778	0	0	0	1.230.323.847
ADENDA N° 14	151.683.722	AC-24001-23-44465	151.683.722	0	0	0	0
ADENDA N° 15	1.629.000	AC-24001-23-44324	1.629.000	0	0	0	0
ADENDA N° 16	91.616.290	AC-24001-22-43326	91.616.290	0	0	0	0
ADENDA N° 17	259.283.543	AC-24001-22-43465	259.283.543	0	0	0	0
ADENDA N° 19	43.693.812	AC-24001-23-44323	43.693.812	0	0	0	0
ADENDA N° 20	36.712.048	AC-24001-23-44329	0	0	0	0	36.712.048
ADENDA N° 22	212.588.700	AC-24001-23-44328	0	0	0	0	212.588.700
<b>TOTAL</b>	<b>5.531.292.363</b>		<b>2.827.701.911</b>	<b>12.045.150</b>	<b>1.107.575.036</b>	<b>15.960.000</b>	<b>1.568.010.266</b>

LPN N° 86/18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 6	1.683.706.777	AC-24001-21-41353	1.227.568.871	653.400	295.314.487		160.170.019
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.706.777</b>		<b>1.227.568.871</b>	<b>653.400</b>	<b>295.314.487</b>		<b>160.170.019</b>

LPN N° 20/19 DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS -		CODIGO	EJECUTADO OG 520	EJECUTADO OG 530	EJECUTADO OG 540	EJECUTADO OG 570	SALDO
ADENDA N° 4	2.419.555.202	AC-24001-22-43418	2.414.015.705	0	0	0	5.539.497
ADENDA N° 6	5.343.374.740	AC-24001-23-44548	2.742.575.193	0	85.187.557	0	2.515.611.990
ADENDA N° 7	1.626.172.037	AC-24001-23-44549	1.285.384.462	0	0	0	340.787.575
ADENDA N° 8	568.168.440	AC-24001-23-44553	227.267.376	0	0	0	340.901.064
<b>TOTAL</b>	<b>9.957.270.419</b>		<b>6.669.242.736</b>		<b>85.187.557</b>		<b>3.202.840.126</b>
TOTAL ADENDAS	123.606.495.587						
TOTAL EJECUTADO	113.688.536.590						
SALDO ADENDAS	9.917.958.997						

